

Programma's- en projecten

		Tijd	Kwaliteit	Geld
PROJECTEN				
1	Middelen	Loopt uit vanwege Corona		Kosten stijgen als gevolg van vertraging
2	Onderwijshuisvesting	Vertraging IKC oost vanwege participatie		
3	Molenbeek			
4	Vitale vakantieparken	Loopt uit omdat niet gesprekken met parkeigenaren plaats konden vinden vanwege Corona		
5	Wiltsangh			
6	Bedrijvenstrip			
7	De Kolk			
8	Stationsomgeving	Vertraging vanwege stikstof		
PROGRAMMA'S				
9	Omgevingswet			
10	Duurzaamheid		Energiedoelstelling wordt niet behaald vanwege beperking windmolens A28	
11	Centrum			Onvoldoende budget voor alle maatregelen
12	Sociaal Domein			

Naam project: Aanpak Middelengebruik	
Bestuurlijk opdrachtgever	B. van der Weerd
Overige leden Stuurgroep	P. Teeninga
Ambtelijk opdrachtgever	A. Dickhof
Projectleider	Rosanne Kamer

Aanleiding
In het collegeprogramma 2018-2022 is opgenomen dat er een project zal worden opgestart om preventief in te zetten op voorkomen van alcohol- en drugsgebruik. Dit onderwerp bezien we vanuit de invalshoek van veiligheid en overlast (handhaving) en vanuit voorlichting en gezondheid (preventie).

Voortgang op hoofdlijnen			
Fase	Gewenst product	Planning	Resultaat
oriëntatie	startnotitie	september 2019	Startnotitie en projectplan vastgesteld door het college op 31 oktober 2019
voorbereiding	projectplan	oktober 2019	Startnotitie en projectplan vastgesteld door het college op 31 oktober 2019
uitvoering	uitvoeren projectplan	2020	Lopend
evaluatie	evaluatie-notitie	2021	Volgt

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt
<p>In het eerste kwartaal is de projectgroep gevormd, bestaand uit vertegenwoordigers van de organisaties die actief zijn in de gemeenten op het gebied van middelenpreventie. Met de projectgroep is de planning en communicatielijn uitgewerkt.</p> <p>Vanwege de coronacrisis is het project in de periode van maart tot en met juni on-hold gezet. Enerzijds vanwege de verschuiving van de ambtelijke inzet (tevens projectleiding), anderzijds vanwege de maatregelen die genomen zijn door het Rijk.</p> <p>In juli is het project opnieuw opgestart. De bestaande projectgroep is uitgebreid met een externe partij die veel ervaring heeft in de out-reachende aanpak richting ouders. Deze rol ontbrak in het netwerk en de projectgroep. De opdracht omvat tevens een advies hoe deze rol het beste geborgd kan worden in het lokale netwerk.</p> <p>De partij heeft de zomerperiode gebruikt om het lokale netwerk te leren kennen. Vanaf september wordt het project in twee lijnen verder uitgevoerd: 1. Preventie: gericht op alle ouders in brede zin. 2. Incidenten: gericht op ouders van jongeren waarbij een incident heeft plaatsgevonden waarin middelen een rol speelden. Lijn 1 bestaat uit brede communicatie en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten. Hierbij zijn de maatregelen vanwege het coronavirus een beperkende factor. Lijn 2 omvat de outreachende aanpak om in het netwerk te komen van ouders van jongeren die in aanraking komen met middelen.</p> <p>Vanwege de avondklok die op 23 januari 2021 is ingevoerd is de uitvoering van het project wederom vertraagd, omdat er de afgelopen maanden geen echte incidenten hebben plaats gevonden. Vandaar dat dit project niet zoals eerder is gemeld minstens juli 2021 wordt verlengd, maar zeker tot het eind van het jaar zal lopen.</p> <p>Zoals hierboven is aangegeven heeft de aanhoudende coronapandemie gevolgen voor de outreachende aanpak (lijn 2) en beperkt het project in de mogelijkheden. Dit betekent dat activiteiten worden opgeschoven. De algemene preventieve lijn (1) is gestart in januari 2020 met een communicatiecampagne en lancering van de website oudersmetinvloed.nl.</p>



Naam project: Onderwijshuisvesting	
Bestuurlijk opdrachtgever	L. van der Maas
Overige leden stuurgroep	P. Teeninga
Ambetlijk opdrachtgever	A. Dickhof
Projectleider	F. ten Cate

Aanleiding
<p>In de vergadering van maart 2017 heeft de gemeenteraad het strategisch huisvestingsplan 'Extra oog voor de toekomst!' vastgesteld. Hierin is de Nunspeetse ambitie met de onderwijshuisvesting vastgelegd. Het plan bestaat uit vier fasen. De eerste fase omvat de jaren 2017-2021. In de eerste fase staat de ontwikkeling van de volgende onderdelen gepland:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realisatie integraal kindcentrum (IKC) in Nunspeet Oost • onderwijshuisvesting Elspeet bestaande uit nieuwbouw Da Costa en renovatie Boaz-Jachin • realisatie Juniorcollege in Nunspeet

Voortgang op hoofdlijnen			
Fase	Gewenst product	Vaststelling	Resultaat
oriëntatie	Strategisch huisvestingsplan/startnotitie	30 maart 2017	bestuursopdracht
voorbereiding	Projectplan IKC Projectplan Da Costa	Augustus 2018 November 2018	projectplan
uitvoering	uitvoeren projectplan	2017-2021	eindresultaat volgt
evaluatie	evaluatie-notitie	2022	volgt

Op de volgende pagina's wordt ingegaan op de afzonderlijke deelprojecten

Onderwijshuisvesting deelproject Integraal kindcentrum Nunspeet Oost**Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt**

Dit deelproject bevindt zich in de **uitvoering**.

Kwaliteit

Norm:

Strategisch huisvestingsplan: het realiseren van een Integraal kindcentrum in Nunspeet Oost in de eerste fase (2017-2021)

Stand van zaken:

De aankoop van de beoogde locatie nabij sportpark de Wiltsangh is in november 2018 door de raad goedgekeurd. Binnen de gemeente is een eerste abstract concept van de stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld. Op basis hiervan wordt een communicatietraject gevolgd met omwonenden. Er hebben inmiddels gesprekken met direct omwonenden plaatsgevonden. Deze gesprekken hebben geleid tot de oprichting van een buurtcollectief nabij de Oosteinderweg. Dit buurtcollectief maakt zich zorgen over de inpassing van het IKC ten aanzien van het verkeer (snel/langzaam verkeer) en de huidige groenzone tussen wijk en beoogde locatie. In september jl. heeft een eerste overleg met (een delegatie van) het buurtcollectief plaatsgevonden. In dit overleg is een toelichting gegeven op waar de gemeente staat met het bestemmingsplan (namelijk helemaal aan het begin). Tevens is voorgesteld een (adviserende) klankbordgroep op te richten waarin de buurt en de participanten van het IKC de mogelijkheid krijgen mee te denken over o.a. de thema's verkeer en groen/flora en fauna. De selectie van een procesbegeleider/landschapsarchitect heeft plaatsgevonden. Het buurtcollectief is een voorstel gedaan om eind februari 2021 een eerste startbijeenkomst te organiseren. Dit voorstel is samengevallen met een brief vanuit het buurtcollectief met procesmatige en inhoudelijke vragen. Vanuit de gemeente is hierop gereageerd met een verwijzing naar het participatieproces. De gemeente wil de vragen daarin graag meenemen en een oplossing zoeken. Het buurtcollectief heeft de uitnodiging voor een startbijeenkomst afgewezen. 31 maart jl. heeft een overleg tussen (een delegatie van) het buurtcollectief en een afvaardiging van het college plaatsgevonden. In dit overleg zijn de bezwaren vanuit het buurtcollectief aan de orde geweest en is vanuit de gemeente opnieuw een voorstel voor deelname aan de participatietraject gedaan. Het buurtcollectief beraamt zich op deelname aan het traject.

De voorbereidingen van de nieuwbouw hebben vertraging opgelopen. Na enige vertragende discussies over deelnemende partners heeft CNS Nunspeet besloten met beide scholen (de Morgenster en de Petraschool) deel te gaan nemen in het IKC Oost. In september jl. heeft EduCare in een bestuurlijk overleg het verzoek gedaan te mogen onderzoeken of het openbaar onderwijs (Proo) en het speciaal onderwijs (Volare) (alsnog) willen deelnemen in het IKC. Met de betrokken partijen is afgesproken dat dit onderzoek uiterlijk 31 december 2020 moet worden afgerond. Begin januari 2021 heeft de gemeente de terugkoppeling van het onderzoek ontvangen. Stichting Educare heeft aangegeven definitief niet deel te gaan nemen aan IKC Nunspeet Oost. Dit betekent dat CNS Nunspeet (inclusief SPCP) en SKN Nunspeet de participanten in de ontwikkeling van het IKC zijn. Er is een start gemaakt met de uitwerking van het samenwerkings- en huisvestingsconcept.

Tijd

Norm:

Strategisch huisvestingsplan: realisatie staat gepland in 2019.

Stand van zaken:

Als gevolg van de opgelopen vertraging is de oorspronkelijke planning in het IKC niet gehaald. Nu duidelijk is wie er definitief gaan deelnemen aan het IKC is een nieuwe planning opgesteld. Deze planning vormt onderdeel van het projectplan en is in de stuurgroep IKC Nunspeet Oost vastgesteld. De planning is om de voorbereidingen in de zomer 2022 af te ronden, zodat in september 2022 gestart kan worden met de bouwwerkzaamheden. Deze nemen volgens planning circa een jaar in beslag zodat de ingebruikname gepland staat voor september 2023.

Geld

Norm:

Strategisch huisvestingplan: € 10.878.000,--

Stand van zaken:

Als gevolg van de vertragingen heeft nog geen inzet van financiële middelen plaatsgevonden.

Onderwijshuisvesting deelproject Nieuwbouw Da Costa Elspeet**Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt**

Dit deelproject bevindt zich in de **uitvoering**.

Kwaliteit

Norm:

Strategisch huisvestingsplan: het realiseren van nieuwbouw voor Da Costa in de eerste fase (2017-2021)

Stand van zaken:

Naar aanleiding van de gevolgde aanbestedingsprocedure is een aannemer voor de nieuwbouw van de school en gymzaal geselecteerd en gecontracteerd. Samen met de aannemer (en architect) is gezocht naar een (financiële) optimalisatie in het ontwerp. Het aangepaste ontwerp is gecommuniceerd met de buurt en is naar aanleiding hiervan qua plaatsing op het terrein nog aangepast. De planning is dat de sloop van de oude gebouwen heeft in september/oktober 2020 plaatsgevonden. Inmiddels is gestart met de bouwwerkzaamheden. Deze werkzaamheden hebben om diverse oorzaken vertraging opgelopen. De planning is dat de school en gymzaal met ingang van het schooljaar 2021/2022 in gebruik kunnen worden genomen. Vooralsnog vindt tweewekelijks voortgangsoverleg met de aannemer plaats waarin vooral aandacht is voor het behalen van de planning.

Tijd

Norm:

Strategisch huisvestingsplan: realisatie staat gepland in 2018.

Stand van zaken:

Op grond van het vastgestelde strategische huisvestingsplan stond de nieuwbouw van huisvesting in Elspeet aanvankelijk gepland in 2018. Aangezien de geplande IKC-vorming niet is doorgegaan zijn de projecten (nieuwbouw Da Costa en verbouw Boaz-Jachin) afzonderlijk voortgezet. Als gevolg van deze wijziging is een nieuwe planning opgesteld. De planning is dat de school bij de start van schooljaar 2021/2022 in gebruik wordt genomen.

Geld

Norm:

Strategisch huisvestingsplan/projectplan definitief fase da Costa: € 3.007.850,-- (school: € 1.868.350,--; gymzaal: € 1.139.500,--)

Stand van zaken:

In de aanbesteding was aanvankelijk een bouwbudget meegegeven van € 2,3 miljoen. Alle aanbieders hebben aangegeven dat dit budget niet realistisch is. Naar aanleiding van deze signalen en op basis van referentiewaarden is het bouwbudget verhoogd naar € 2,75 miljoen. Verhoging is noodzakelijk als gevolg van de gestegen bouwkosten. Beide inschrijvingen zaten ook boven dit bouwbudget. Met de laagste inschrijver is gekeken naar de mogelijkheden om binnen het bouwbudget te komen. Als gevolg van de verhoging van het bouwbudget kan uitvoering van de nieuwbouw niet plaatsvinden binnen de geraamde middelen binnen het SHP voor onderwijshuisvesting Elspeet. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de bouw van de gymzaal ook binnen de SHP-gelden moet plaatsvinden. De totale realisatiekosten voor de school en gymzaal zijn begroot op € 3,75 miljoen. Besloten is deze kosten binnen de gereserveerde SHP-gelden op te vangen. Dit is mogelijk doordat de raming voor de duurzaamheidsmaatregelen op basis van een eerste beoordeling aan de hoge kant lijken.

Onderwijshuisvesting deelproject Renovatie Boaz-Jachin

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

Dit deelproject is **afgerond**.

Onderwijshuisvesting deelproject Juniorcollege

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

Dit deelproject bevindt zich in de **uitvoering**.

Kwaliteit

Norm:

Strategisch huisvestingsplan: het realiseren van nieuwbouw voor Junior college in de eerste fase (2017-2021)

Stand van zaken:

Een aantal uitgangspunten voor de ontwikkeling is inmiddels vastgesteld. Er zal allereerst sprake zijn van nieuwbouw. De betrokken partijen (het Nuborgh College en de Verschoorschool) is gevraagd een onderbouwing te geven van de leerlingprognose voor dit concept. Op basis van deze onderbouwing heeft het college ingestemd met de realisatie van nieuwbouw. Dit is in lijn met hetgeen is verwoord binnen het SHP voor dit onderwerp. Naar aanleiding van de corona-crisis en de daardoor ontstane situatie van Veluvine (met extra financiële steun vanuit de gemeente) heeft overleg plaatgevonden met het bestuur van Veluvine. Doel van het overleg is te kijken naar mogelijkheden om te komen tot een structurele verbetering van de bedrijfsresultaten van Veluvine. Als onderdeel van deze verbetering zou inpassing van het Juniorcollege in Veluvine een optie kunnen zijn. Het college heeft in overleg met Veluvine en het Juniorcollege voorgesteld deze optie verder te onderzoeken. Beide partijen staan hier welwillend tegenover. Dit onderzoek vormt een onderdeel van een breder onderzoek naar de toekomst van Veluvine. Voor dit brede onderzoek vindt op dit moment planvorming plaats.

In geval van nieuwbouw zal deze plaatsvinden op of nabij de huidige locatie van het Nuborgh College. In de afgelopen periode zijn meerdere (bestuurlijke) gesprekken met het Juniorcollege gevoerd over het toegestane aantal m² van het ontwerp in relatie tot het Strategisch Huisvestingsplan. Het laatste ontwerp voorziet in een uitbreiding die qua vierkante meters aansluit bij het SHP. Extra meters zijn wel nodig voor het realiseren van een goede aansluiting op het bestaande gebouw (Veluvine). Bestuurlijk is het financieel kader voor de nieuwbouw aan de participanten meegegeven. Op basis hiervan zijn de betrokken partijen verzocht een marktonderzoek te doen en te kijken naar hun mogelijkheden voor een eigen financiële bijdrage/cofinanciering.

Tijd

Norm:

Strategisch huisvestingsplan: realisatie staat gepland in 2018.

Stand van zaken:

Binnen het SHP is voor het Juniorcollege als fasering 2017-2018 opgenomen. Deze fasering is gezien de huidige stand van zaken niet haalbaar.

Geld

Norm:

Strategisch huisvestingsplan: € 1.597.000,--

Stand van zaken:

De architect heeft voor de nieuwbouw een kostenraming afgegeven van € 2,9 miljoen. Deze kostenraming is door de gemeente beoordeeld aan de hand van referentiewaarden van vergelijkbare projecten. Dit heeft geleid tot een kostenraming van € 2,1 miljoen en tot aanvullend nieuw beleid in de gemeentelijke begroting 2021. Aan de hand van deze beoordeling zijn nieuwe bestuurlijke gesprekken gestart. De gemeente heeft aangegeven dat vanuit de participanten van het Juniorcollege (Verschoorschool en Nuborgh college) de mogelijkheden van cofinanciering moeten worden onderzocht aangezien de kostenraming van de architect het beschikbare krediet overstijgt. Het Juniorcollege is gevraagd de kostenraming door middel van een marktconsultatie te laten toetsen. Tot op heden heeft dit niet tot wijzigingen geleid. Mede hierdoor wordt de optie voor inpassing van het Juniorcollege in Veluvine als een reële optie gezien.

Naam project: Molenbeek	
Bestuurlijk opdrachtgever	J. Groothuis
Overige leden Stuurgroep	nvt
Ambtelijk opdrachtgever	A. Dickhof
Projectleider	L. van de Zedde

Aanleiding
<p>In het collegeprogramma 2014-2018 is opgenomen: “alsmede noodzakelijke evenwicht af te regelen (voor het KWP, red) in het plangebied Molenbeek zonder -op langere termijn (na 2020) - het gebied nu geheel of gedeeltelijk prijs te geven” en “Voor Molenbeek worden verschillende modellen ontwikkeld waarbij volledige benutting in de toekomst randvoorwaarde is, maar waarbij ook de mogelijkheid wordt geschapen om op actuele ontwikkelingen in te kunnen spelen.</p> <p>Het doel was om op zo kort mogelijke termijn woningbouw te realiseren. Dit met een flexibel plan met een heldere hoofdopzet op basis van een landschappelijk raamwerk. Aan de ruimte binnen het raamwerk worden kaders gesteld voor organische groei.</p>

Voortgang op hoofdlijnen			
Fase	Gewenst product	Planning	Resultaat
oriëntatie	startnotitie	20 januari 2015	bestuursopdracht
voorbereiding	projectplan	december 2016	projectplan
uitvoering	uitvoeren projectplan	2017-2030	eindresultaat volgt
evaluatie	evaluatie-notitie	2022	volgt

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt		
<p>Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. Van belang is dat de gemeente door het sluiten van bouwclaimovereenkomsten volledige regie op de grondpositie heeft kunnen bereiken. De financiële kaders en de volkshuisvestelijke verdeling zijn vastgelegd in de door de raad vastgestelde GREX. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd bij het MPG. Zowel financieel als inhoudelijk verloopt de uitvoering naar wens zij het dat in afwijking van de startnotitie en projectplan er sneller wordt uitgegeven dan voorzien.</p> <p>Uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% is verkocht aan inwoners in de gemeente. Daarnaast nog eens ca 10% aan voormalige inwoners van de gemeente Nunspeet.</p> <p>Er is één mogelijk (financiële) risico's.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hoewel de behoefte voor dit plan is aangetoond kan het tempo van uitgifte van de resterende kavels worden beïnvloed door de conjunctuur. 		
Fase	Stavaza	Bijzonderheden
Molenbeek 1 (ca 203 woningen)	Woonrijp maken	Volledig verkocht
	In fase I is het woonrijpmaken nagenoeg volledig afgerond. Verwachting is dat uiterlijk in juni 2021 ook het laatste stukje aanleg van de infrastructuur is afgerond, De beplanting is volledig afgerond.	In een achterliggend deel van fase I is nog 1 kavel niet bebouwd. Hiermee moet rekening worden gehouden tzt wat betreft bereikbaarheid over nieuw werk.
Molenbeek 2 (ca 170 woningen)	Verkoop en bouw	Verkoop van ca. de eerste 120 woningen (16 eigen kavels, 20 Omnia, 5 beleggershuur, 47 ontwikkelaar) is gestart begin 2019. Het restant (56 resterende woningen ontwikkelaar) is eind
	Een deel van fase II is inmiddels woonrijp gemaakt en de uitvoering van de overige wegen is afhankelijk van de oplevering van de woningen. Gelet op de wo-	

	<p>ningbouw zal afronding plaatsvinden eind 2021/begin 2022</p>	<p>2019 aangeboden aan de ontwikkelaar. De verkoop van ca de helft van deze 56 woningen is in juli 2020 van start gegaan waarbij de inschrijvingen het aantal woningen ruimschoots overstijgt en naar verwachting voorjaar 2021 de laatste woningen hiervan notarieel worden geleverd. Op dit moment (april 2021) moet de bouw van de laatste circa 25 woningen in fase II nog starten. Verwachting is dat dit in de 2e helft 2021 plaatsvindt.</p>
	<p>Gelet op de wat versnipperde woningbouw in deze fase is een actuele planning opgesteld voor het definitieve woonrijpmaken ('infra volgt woningbouw')</p>	<p>Doel is om waar mogelijk de wegen woonrijp te maken, daar waar de woningen al worden bewoond. Dit is echter niet overal mogelijk ivm bouwverkeer van nog te bouwen woningen.</p>
<p>Molenbeek 3 (ca 75 woningen)</p>	<p>Planologische procedure (uitwerkingsplan) is gevoerd en inmiddels onherroepelijk.</p> <p>De kavels in fase 3 worden in juni 2021 uitgegeven.</p>	<p>Het aanwezige bedrijf wordt ingepast.</p>
	<p>De aanbestedingsprocedure voor het bouwrijpmaken van fase III is inmiddels in gang gezet. Verwacht wordt dat de uitvoering van werkzaamheden start in mei / juni 2021 en in oktober 2021 wordt opgeleverd.</p>	<p>Woningbouw in deze fase kan plaatsvinden vanaf november 2021.</p>

Naam project: Vitale vakantieparken	
Bestuurlijk opdrachtgever	M. Storteboom
Overige leden Stuurgroep	J. Groothuis
Ambtelijk opdrachtgever	A. Dickhof
Projectleider	M.A. Hagens

Aanleiding
<p>In het collegeprogramma 2018-2022 staat dat de uitvoering van het programma Vitale Vakantieparken in onze gemeente prioriteit krijgt. Op 20 november 2018 is een startnotitie besproken in de commissie Maatschappij en Middelen waarbij de volgende bestuursopdracht is vastgesteld:</p> <p>Het ontwikkelen en uitvoeren van concrete stappen ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen van de campings en vakantieparken in Nunspeet met als einddoel een vitaal en divers aanbod aan verblijfsrecreatie in Nunspeet dat voldoet en kan blijven voldoen aan de vraag van de markt waardoor recreatie en toerisme als economische motor van de gemeente gewaarborgd blijft.</p>

Voortgang op hoofdlijnen			
Fase	Gewenst product	Planning	Resultaat
oriëntatie	startnotitie	20 november 2018	Stappenplan Vitale vakantieparken
voorbereiding	projectplan	Voorjaar 2021	volgt
uitvoering	uitvoeren projectplan	2020-2026	volgt
evaluatie	evaluatie-notitie	2026	volgt

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt
<p>Het project bevindt zich in de “voorbereidingsfase. Dat houdt dat een projectplan wordt opgesteld. Deze wordt naar verwachting vastgesteld in het voorjaar van 2021. Gezien de beschikbare ambtelijke capaciteit die is vrijgemaakt voor dit project is dit een realistische aanname.</p> <p>In het projectplan zullen de diverse werkzaamheden en te behalen resultaten gedetailleerd en in de tijd weggezet worden vastgesteld. Dit met als doel om voor elke cluster en voor de gezamenlijke clusters een ontwikkelkaart op te stellen. Deze ontwikkelkaarten resulteren vervolgens in een ontwikkelstrategie. De clusters zijn gewijzigd ten aanzien van het Stappenplan en aangepast aan de Parkenatlas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het Randmeergebied, 2. Het Overgangsgebied Oost, 3. Het Overgangsgebied West, 4. Het Centraal Veluws Massief 5. De Agrarische Enclave Elspeet 6. De Agrarische Enclave Vierhouten <p>De gesprekken voor de eerste cluster zijn afgerond en de resultaten geanalyseerd. Door Corona was het niet mogelijk de tweede cluster af te ronden omdat er met 2 cruciale parken nog geen gesprekken ter plaatse mogelijk waren. Wel zijn voor de overige parken de analyses al klaar.</p> <p>Er is aan een extern bureau een uitvraag gedaan om de ontwikkelkaarten voor de eerste twee clusters te maken. De verwachting is dat in het tweede kwartaal de ontwikkelkaarten voor beide clusters (1 en 2) voltooid zijn. Aansluitend volgen gesprekken met de parkeigenaren over de ontwikkelstrategie. Hieruit zullen diverse deelprojecten voortvloeien.</p> <p>Parallel aan de gesprekken vindt er in het tweede kwartaal een Draagkrachtonderzoek recreatie plaats. De resultaten hiervan plaats zullen voor de vorming van de ontwikkelkaarten en de uitvoeringsstrategie zoveel mogelijk meegenomen worden.</p>

1. Randmeren (ten noorden van Nunspeet en langs de Randmeren), 2. Hulshorst, 3. Nunspeet (ten westen van Nunspeet), 4. Elspeet, 5. Vierhouten een parkenatlas op te stellen en op basis daarvan per cluster een ontwikkelkaart en een uitvoeringsstrategie op te stellen. Voor het gebied rondom de Randmeren zijn alle gesprekken gehouden al werd de voortgang wel bemoeilijkt door Corona. Voor dit gebied zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 een ontwikkelstrategie met deelprojecten bekend zijn.

Naar verwachting zal de gefaseerde aanpak wel twee bestuursperiodes dus tot en met 2026 bestrijken. Tussentijds zullen per 1 of 2 clusters de ontwikkelkaarten opgeleverd worden en zal er met de deelprojecten begonnen worden.

Naam project: Wiltsangh	
Bestuurlijk opdrachtgever	M. van de Bunte
Overige leden Stuurgroep	M. Storteboom
Ambtelijk opdrachtgever	Nader in te vullen september
Projectleider	J.C. Bos

Aanleiding
<p>In het collegeprogramma 2014-2018 spreekt het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet de ambitie uit om 'aan de slag te gaan met het moderniseren van de sportinfrastructuur van sportpark 'de Wiltsangh'. In januari 2016 heeft de gemeenteraad van Nunspeet besloten over te gaan tot de bouw van een sporthal met turnhal (optioneel) op sportpark De Wiltsangh. Op 29 juni 2017 heeft de raad besloten om op grond van uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek de nieuwbouw van het zwembad te laten plaatsvinden op sportpark Wiltsangh en deze plannen nader uit te werken. In juni van 2019 heeft de gemeenteraad van Nunspeet ingestemd met financiële kader voor Sportpark De Wiltsangh, bestaande uit: revitalisering van het sportpark, nieuwbouw van het sportcomplex en exploitatie van het sportcomplex door Sportbedrijf Nunspeet.</p>

Voortgang op hoofdlijnen			
Fase	Gewenst product	Planning	Resultaat
oriëntatie	Startnotitie	29 juni 2017	Raadsbesluit
uitvoering	Uitvoeren projectplan Uitwerkingsfase	2019-2022	loopt
evaluatie	evaluatie-notitie	2022/2023	volgt

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt		
Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase .		
Fase	Stavaza	Bijzonderheden
Revitalisering	<ul style="list-style-type: none"> - Eerste fase (aanleg van sportvelden, aanplant van groene zoom rondom Sportpark) is in 2018 uitgevoerd. - In samenspraak met sportverenigingen worden de noodzakelijke + wenselijke voorzieningen geïntegreerd in de plannen. - Er is een concept inrichtingsplan beschikbaar die samenspraak met verenigingen is opgesteld. - Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie c.q. herijking van de budgetten voor de revitalisering/inrichtingsplan van het sportpark. Deze actualisatie wordt in het tweede kwartaal afgerond. - Sober en doelmatige voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van nieuwbouw worden uitgevoerd (w.o. aanleg nutstracé) waarbij aansluiting wordt gezocht met de planning van de nieuwbouw. 	
Bouw sportcomplex (zwembad, sporthal en turnhal)	<ul style="list-style-type: none"> - Op basis van een gehouden aanbesteding heeft de gemeente een opdracht verstrekt aan bouwkundig aannemer Van Norel uit 	

	<p>Epe voor nieuwbouw van het sportcomplex. Ook is een opdracht verstrekt aan architect S+K.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De contract met installatiebedrijf Hellebrekers (van september 2019) blijft in stand. - Het oorspronkelijk ontwerp is voorzien van kwaliteitsoptimalisaties. Deze optimalisatie is tevens voorzien van een actualisatie van de investeringsraming voor de bouw van een sport- en recreatiecomplex. Gebleken is dat bouw/uitvoering van nieuwbouw financieel past binnen de gestelde financiële kaders van de gemeenteraad. - Het (nieuwe) ontwerp maakt onderdeel uit van de aanvraag Omgevingsvergunning . - De feitelijke start van de bouw staat gepland voor tweede kwartaal van 2021. - Het Clear Pool-concept (chloorvrij zwemmen) wordt betrokken in de uitwerking van de plannen, er is een subsidieaanvraag hiervoor ingediend. 	
<p>Exploitatie door het Sportbedrijf</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Businesscase voor exploitatie van sportcomplex door Sportbedrijf wordt momenteel ontwikkeld. - De vastgestelde exploitatieraming door Sportbedrijf Nunspeet wordt geactualiseerd. 	

Naam project: Bedrijvenstrip	
Bestuurlijk opdrachtgever	L. van der Maas
Overige leden Stuurgroep	J. Groothuis
Ambtelijk opdrachtgever	A. Dickhof
Projectleider	A.J. van Putten

Aanleiding
<p>In 2013 is een startnotitie opgesteld met als bestuurlijke opdracht: “Het ontwikkelen van een bedrijvenstrip voor bedrijven met een duidelijke lokale binding met Elspeet en passend bij de aard en schaal van de kern, waarbij het gaat om de bedrijven die op de huidige locatie niet kunnen uitbreiden of daar voor overlast zorgen en voor bedrijfsverplaatsingen die nodig zijn om de geformuleerde doelstellingen voor het Centrum en Wonen te kunnen verwezenlijken.”</p> <p>In het collegeprogramma 2018-2022 is opgenomen dat door de realisatie van de bedrijvenstrip Elspeet (inclusief de benodigde omliggende infrastructuur) de economische structuur een directe impuls krijgt en het bedrijfsleven wordt gefaciliteerd.”</p>

Voortgang op hoofdlijnen			
Fase	Gewenst product	Planning	Resultaat
oriëntatie	startnotitie	6 februari 2013.	bestuursopdracht
voorbereiding	projectplan	Mei 2021	volgt
uitvoering	uitvoeren projectplan	-2021-2022-2023	volgt
evaluatie	evaluatie-notitie	2024	volgt

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt
<p>De grondexploitatie van het bedrijventerrein is gelijktijdig met het MPG (Meerjaren Programma Grondbeleid) in de raadsvergadering van 28 mei 2020 vastgesteld. Op basis van deze GREX is de bestemmingsplan-procedure en de bijbehorende onderzoeken opgestart.</p> <p>Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen ingediend. Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal het bestemmingsplan aangeboden aan de raad voor vaststelling.</p>

Naam project: Bedrijventerein De Kolk	
Bestuurlijk opdrachtgever	J. Groothuis
Overige leden Stuurgroep	L. van der Maas
Ambtelijk opdrachtgever	A. Dickhof
Projectleider	C. Veldman

Aanleiding

Al op 16 december 2009 is het bestemmingsplan Bedrijventerrein de Kolk onherroepelijk geworden. Op 28 april 2016 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen. Dit met de bedoeling dat in een herziening van het bestemmingsplan de regeling omtrent fasering aangepast zou gaan worden zodat de gemeente zelf de regie kan behouden over een gefaseerde ontwikkeling van het bedrijventerrein. Vervolgens zijn met alle partijen in het plangebied de Kolk overeenkomsten gesloten en is begin 2017 het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan herzien en onherroepelijk geworden en is begin 2017 een gewijzigde grondexploitatie aangeboden aan de raad. Feitelijk ontstond op dat moment een nieuwe bestuursopdracht om tot daadwerkelijke uitvoering over te gaan.

Voortgang op hoofdlijnen			
Fase	Gewenst product	Planning	Resultaat
her-oriëntatie	Raadsbesluiten voorbereidingsbesluit/ bestemmingsplan, nieuwe GREX	2016/2017	Nieuwe bestuursopdracht
uitvoering	uitvoeren projectplan	2017-2021	eindresultaat volgt
evaluatie	evaluatie-notitie	2023	volgt

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

Het project bevindt zich in de **uitvoeringsfase**. De financiële kaders en de uitgifteprijs zijn vastgelegd in de door de raad vastgestelde GREX. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd bij het MPG.

Het totale exploitatiegebied betreft een terrein van ruim 37 hectare. Hiervan is uiteindelijk een kleine 20 hectare als uitgeefbaar bedrijventerrein bestemd waarvan 4,2 hectare gerealiseerd gaat worden door zelfrealisatie. Van de overige delen van het terrein wordt een deel gehandhaafd in zijn huidige bestemming en zijn de overige delen bedoeld als retentiegebied, groen, waterafvoer en verkeer. Een onderdeel van de exploitatie is het faciliterende deel dat voor een derde wordt uitgevoerd. Zowel de inkomsten als de uitgaven van dit deel zijn in de exploitatie verwerkt.

In 2018 is ongeveer 5 hectare van het bedrijventerrein uitgegeven zodat in totaal ongeveer 10 ha is uitgegeven. Het resterende deel van het gemeentelijk deel van het bedrijventerrein is grotendeels uitgegeven in 2019. Het woonrijp maken van het bedrijventerrein dat door de gemeente wordt uitgegeven, is gedeeltelijk gereed. Er worden nog enkele natuurmaatregelen gerealiseerd rondom de rondweg. Het bouwrijp maken van het deel dat door een derde wordt uitgegeven wordt in 2020 bouwrijp gemaakt. Samengevat verloopt de uitvoering conform planning zij het dat als gevolg van de economische hoogconjunctuur de uitgifte op dit moment sneller is gegaan dan voorzien. Daarnaast is een vereniging parkmanagement opgericht. Het bestuur verzorgt de bewegwijzering en beveiliging en wellicht op termijn beheer en onderhoud. De levering van de laatste drie kavels staan notarieel ingepland.

Afgelopen voorjaar is 5 hectare terrein aangekocht rondom de GPS. Ook is een voorbereidingsbesluit genomen voor het terrein van de GPS zelf. In het najaar van 2021 wordt hiervoor een bestemmingsplan opgesteld zodat uitgifte van de 5 hectare kan plaatsvinden in 2022.

Naam project: Verbetering Stationsomgeving Nunspeet	
Bestuurlijk opdrachtgever	M. Storteboom
Overige leden Stuurgroep	B. Van der Weerd, J. Groothuis, A. Dickhof, A.D. Schaap, W. Meijering, M. Heimerikx, M. Donders
Ambtelijk opdrachtgever	A. Dickhof
Projectleider	A.D. Schaap

Aanleiding
<p>Nunspeet is voornemens om de gelijkvloerse spoorwegovergang Elspeterwegop te heffen en te vervangen door één onderdoorgang voor autoverkeer en één onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Deze tweede onderdoorgang biedt tevens toegang tot het perron dat nu alleen bereikbaar is middels een overpad.</p> <p>Er wordt nauw samengewerkt met ProRail ter voorbereiding op de aanbesteding en daadwerkelijke uitvoering van de bouw. ProRail zorgt (in opdracht van Nunspeet) voor de realisatie van de twee onderdoorgangen. Nunspeet past de openbare ruimte in het stationsgebied verder aan. Hieronder valt onder meer de herinrichting van het Stationsplein en het Veluwetransferium, de (vernieuwde) aansluiting van de Elspeterweg en de Nijverheidsweg op de onderdoorgang, en het aansluiten van de fietsinfrastructuur op de onderdoorgang voor langzaam verkeer.</p> <p>In de periode mei 2020-juli 2021 gaat de Gemeente verder met de contractuitwerking van het gemeentelijke deel en trekt samen op met ProRail ten aanzien van de twee onderdoorgangen. In het najaar van 2021 is de aanbesteding voorzien voor de bouw van de tunnels. De start van de aanbesteding danwel de gunning is door ProRail afhankelijk gesteld van een onherroepelijk bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is op haar buurt vanwege de stikstof uitstoot weer afhankelijk van een provinciale vergunning Wet natuurbe- scherming. In Q2 2021 zal meer duidelijkheid worden verkregen of er vastgehouden kan worden aan start bouw in de periode 2023-2025.</p>

Voortgang op hoofdlijnen			
Fase	Gewenst product	Planning	Resultaat
Contractuitwerking	Aanbestedingsdossier ProRail Definitief Ontwerp gemeentelijke scope Overeenkomen projectovereenkomst Vastleggen uitvoeringsfasering	Mei 2020 – juli 2021	Aanbestedingsdossier
Aanbesteding	Selectie aannemer TunnelAlliantie	Q3 2021	Aannemer onderdoorgangen
Gunning	Overeenkomst	Jan. 2022	Gunning
Uitvoering	Uitvoeren werkzaamheden	2023-2025	Onderdoorgangen Herinrichting Stationsgebied

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt
<p>Het project Verbetering Stationsomgeving Nunspeet bevindt zich in de fase van contractuitwerking. Gedurende het afgelopen kwartaal is vooruitgang geboekt op diverse vlakken, waaronder het werken aan een invulling van de opgezette projectadministratie, het sluiten van een contract met het geselecteerde ingenieursbureau voor de gemeentelijke scope dat de aanbesteding heeft gewonnen, de overdracht aan en de project start up met ingenieursbureau voor het DO van het stationsplein en de voorbereiding van de bestuurs-overeenkomst met het Rijk en de projectovereenkomst met ProRail.</p> <p>Projectorganisatie Conform het vastgestelde projectplan zijn er uiteindelijk negen deelprojecten opgetuigd en is het geraamde budget gealloceerd. De allocatie van het budget kent een vierdeling bestaande uit projectorganisatie, gemeentelijke scope, ProRail Scope en risico's. Het vraagt veel van de draagkracht van de ambtelijke organisatie om een project van deze omvang uit te voeren naast de lopende werkzaamheden. Op dit moment zijn niet altijd voldoende uren beschikbaar en wordt het project op enkele delen ondersteund door externen.</p>

Interne deelprojecten

Voor wat betreft de deelprojecten Financiën, Inkoop en Juridische Zaken en Communicatie lopen de ontwikkelingen volgens planning. De planning voor het deelproject Bestemmingsplan en vergunning staat vanwege de aan wijziging onderhevige milieuwetgeving onder druk. Mijlpalen zijn de aankoop van stikstofrechten GPS mede ten behoeve van het project, de overgang naar een nieuw ingenieursbureau, het onderzoek naar de verkeersveiligheid Enkweg en onderzoek naar verplaatsing busstation naar het Veluwe Transferium.

Vastgoed, Grondverwerving en Bestemmingsplan

Meest in het oog springende ontwikkeling betrof het besluit van café-restaurant Joris haar activiteiten te verplaatsen naar de Pineta. Daarnaast was er de aankoop van stikstofrechten en de mededeling dat in een wetsvoorstel de stikstof in de aanlegfase niet langer hoeft te worden gecompenseerd. Een nader onderzoek naar stikstofdeposities in het projectgebied wordt thans uitgevoerd. De procedures voor het verkrijgen van de juiste vergunningen als gevolg van de hogere stikstofdeposities zijn hiervan afhankelijk. Dit kan resulteren in een grotere doorlooptijd voor het vaststellen van het bestemmingsplan.

Uitvoering

De deelprojecten Sanering en TunnelAlliantie verlopen niet geheel volgens planning. Q1 2021 stond vooral in het teken van onderzoek verkeersveiligheid Enkweg en onderzoek naar mogelijk alternatieve locatie van het busstation op het Veluwe Transferium. Middels een project start up en het uitzetten van vragen bij het ingenieursbureau is wel zo veel mogelijk doorgewerkt aan het toewerken naar een DO voor het stationsplein. Hiertoe is tevens overleg gevoerd met NS en ProRail over de stationscomponenten op en rond het station (o.a. perronkap en fietsstalling zuidzijde). Het Overdrachtsdossier is nagenoeg afgerond en dit geldt ook voor de overeenkomsten met het Rijk en ProRail. Naar verwachting worden genoemde werkzaamheden eind Q2 2021 definitief afgerond.

Planning (oranje)

De doorlooptijd voor het vaststellen van het bestemmingsplan is gekoppeld aan vergunning Wet natuurbescherming. De selectie van een aannemer voor de onderdoorgangen is hiervan afhankelijk. Er kan niet worden gegund voordat het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld. Dit is een eis die ProRail heeft gesteld ten aanzien van de TunnelAlliantie, dat is de organisatie die de twee onderdoorgangen zal gaan realiseren.

Financiën (groen)

Alle geplande en geraamde werkzaamheden en verplichtingen passen tot en met 31/03/2021 binnen het beschikbaar gestelde budget. In de Perspectievennota voorjaar 2021 wordt hier een onderbouwing van gegeven.

Risico's (oranje)

Het overkoepelende projectplan kent uitgebreide risico paragraaf. Enkele risico's hebben zich tot op heden voorgedaan in deelproject Bestemmingsplan & Vergunningen en deelproject Financiën. In de Perspectiefnota is aandacht besteed aan de financiële consequenties. Voor dit laatste deelproject zijn echter ook enkele meevallers te noteren, zie de Perspectievennota.

1. Projectorganisatie			
Project/Activiteit	Voortgang	Planning	Groen-oranje/rood
Projectrisico's	In Q1 2021 is in de perspectiefnota ingegaan op de (financiële) risico's die zich tot op heden hebben voorgedaan. Grootste aandachtspunt blijft het deelproject Bestemmingsplan en Vergunningen.	-	

2. Financiën			
Projectfinanciën	De geplande en geraamde werkzaamheden en verplichtingen passen tot en met 31/03/2021 binnen het beschikbaar gestelde budget.	-	
Beschikbaar krediet	In de Perspectiefnota is een hoofdstuk opgenomen over de financiële risico's en voorziene wijzigingen in het budget. Hierin is opgenomen dat de ontwikkelingen van de afgelopen maanden		

	een stevige financiële impact op het project Verbetering Stationsgebied Nunspeet. De extra lasten zijn hoger dan de extra dekking. Momenteel kunnen de extra lasten nog worden gedragen uit de oorspronkelijke raming voor object overstijgende risico's.		
--	---	--	--

3. Inkoop & Juridische Zaken			
Aanbesteding Tunnel-Alliantie	Met deze aanbesteding wordt gestart wanneer het bestemmingsplan onherroepelijk is. Vertraging in het vaststellen van het bestemmingsplan werkt door in de planning van deze aanbesteding.	Najaar 2021	

4. Communicatie

5. Bestemmingplan en vergunningen			
5.2 Tervisielegging bestemmingsplan	Resultaten onderzoek stikstofdepositie en nader ecologisch soorten- en gebiedsonderzoek zullen naar verwachting in Q3 2021 in het bestemmingsplan kunnen worden verwerkt. Start tervisielegging bestemmingsplan nu niet eerder dan in Q4 2021 voorzien. Worst case is dat één van voornoemde onderzoeken ertoe leidt dat er een MER-procedure moet worden gevolgd; dit zal 6-9 maanden vertraging tot gevolg hebben.	Najaar 2021	

6. Vastgoed & Grondverwerving

7. Sanering

8. TunnelAlliantie			
Projectovereenkomst	De contacten met ProRail over te sluiten Projectovereenkomst (PO) verlopen volgens planning. Randvoorwaarde voor ondertekening van de PO is een getekende Bestuursovereenkomst (BO) met het ministerie. Het bestemmingsplan is voor ProRail een randvoorwaarde voor start van de feitelijk aanbesteding (uitnodiging tot inschrijving).	Q3 2021	
Overdrachtdossier	Het overdrachtdossier is nog niet volledig afgerond. Deze onderwerpen liggen niet op het kritieke pad.	Q2 2021	

9. Herinrichting Stationsgebied			
9.1 Opstellen DO	Ingenieursbureau Roelofs is vanaf begin januari aan het werk gegaan met diverse vragen, met als doel het DO verder technisch uit te werken. Ook de contacten tussen Roelofs en West8 zijn gelegd. Vooralsnog loopt de planning niet uit.	Q2 2021	
9.2 Kostenraming	De bestaande kostenraming moet nog op het nieuwe ontwerp worden aangepast. Daarom brengt het nieuwe ontwerp een risico met zich mee: de kosten van het ontwerp stijgen mogelijk. Middels een update van de kostenraming (Q2 2021) wordt het risico duidelijk.	Q2 2021	
9.3 Onderzoek Enkweg	Goudappel heeft onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid op de Enkweg i.r.t. de bussen. We verwachten de uitkomsten in Q2 2021 te kunnen delen.	Q2 2021	
9.4 Onderzoek busstation Veluwetransferium	Goudappel heeft samen met West8 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het busstation te verplaatsen naar het Veluwetransferium.	Q2 2021	

Naam programma: Omgevingswet	
Bestuurlijk opdrachtgever	J. Groothuis
Overige leden Stuurgroep	volgt
Ambtelijk opdrachtgever	A. Dickhof
Projectleider	J. Schoonhoven

Aanleiding

Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Omgevingswet’ aangenomen, op 22 maart 2016 is de wet door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet beoogt een forse stelselherziening, waarin 26 wetten worden gebundeld in één wet en de huidige 120 Amvb’s tot 4 worden teruggebracht. De inwerkingtreding wordt voorzien op 1 januari 2022 (in mei 2020 is de inwerkingtreding van de wet opnieuw uitgesteld). Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat voor veel onderdelen tot ca 2030 via het bestaande systeem kan worden gewerkt.

Voortgang op hoofdlijnen			
Fase	Gewenst product	Planning	Resultaat
oriëntatie	startnotitie	Voorjaar 2021	Notitie Omgevingswet en gemeenteraad
voorbereiding	projectplan	Voorjaar 2021	20210101 Plan van Aanpak Omgevingwet gemeente Nunspeet def
uitvoering	uitvoeren projectplan	2021-2029	volgt
evaluatie	evaluatie-notitie	2030	volgt

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt

Het project bevindt zich in de **voorbereidings/uitvoeringsfase**. Er is overigens al een Omgevingsvisie en er is de benodigde programmatuur voor het DSO aangeschaft. Eind 2020 is er een plan van aanpak opgesteld. Vanaf 2021 wordt er gewerkt binnen een programmastructuur met een programmateam en een stuurgroep. Er zijn verschillende werkgroepen ingesteld die onderdelen van de implementatie oppakken. In het programmateam wordt afstemming gezocht tussen de verschillende onderdelen (zie onderstaand schema). De stuurgroep wordt gevraagd richting te geven op onderdelen.

Inhoud en Instrumenten	Communicatie & Participatie	Werkprocessen	Informatievoorziening	Financiën
WERK GROEP OMGEVINGS VERGUNNINGEN	PARTICIPATIE NOTA	WERKPROCESSEN	AANSLUITING DSO	LEGES VERORDENING
WERK GROEP OMGEVINGSPLAN	OMGEVINGSDIALOOG	DIENSTVERLENING CONCEPT DOORVERTALEN	INRICHTEN VTH SOFTWARE	FINANCIËLE GEVOLGEN
WERK GROEP OMGEVINGSVISIE			TOEPASBARE REGELS	WERKAFSPRAKEN KETENPARTNERS
				CONTRACT AFSPRAKEN OMGEVINGSDIENST

Er wordt uitgegaan van een consoliderende strategie bij de implementatie. Er wordt uitgegaan van een faciliterende rol als overheid. Het onderwerp sturingsfilosofie wordt in de komende periode nader uitgewerkt.

Op 30 maart is er terugkoppeling geweest naar het college over de stand van zaken betreffende de implementatie van de Omgevingswet. Op 14 april staat een informerende sessie voor de raad gepland. De rol van de raad verandert op een aantal punten onder de Omgevingswet. Een aantal onderdelen moeten in beginsel voor 1 januari 2022 geregeld zijn. Onderstaande impressie geeft een goede weergave van de stand van zaken tot nu toe en de onderdelen die in beginsel voor 1 januari 2022 geregeld moeten zijn met de raad. In de "Notitie Omgevingswet en gemeenteraad" wordt hier verder op ingegaan.



Naam programma: Duurzaamheid	
Bestuurlijk opdrachtgever	J. Groothuis
Overige leden Stuurgroep	M. Storteboom
Ambtelijk opdrachtgever	A. Dickhof
Projectleider	J. Schoonhoven

Aanleiding
<p>Nunspeet is actief aan de slag met het onderwerp Duurzaamheid. In 2016 heeft de gemeenteraad het 'Masterplan duurzaamheid 2016-2025 'Nunspeet Duurzaam - Tijd voor nieuwe energie' vastgesteld, met daarin het volgende hoofddoel: 'Nunspeet is in 2050 klimaatneutraal voor zover het de energieproductie betreft en 100% CO2 reductie ten opzichte van het basisjaar 1990'. Ter uitvoering van het Masterplan is een 'Uitvoeringsprogramma's Duurzaamheid' (2017) vastgesteld, waarin concrete projecten en maatregelen zijn benoemd.</p> <p>Het belang van de duurzaamheidsopgave is in het Coalitieakkoord 2018-2022 'Duurzaam koers houden' onderstreept. Het thema Duurzaamheid is één van de vijf speerpunten van het akkoord. Hierin is aangekondigd is dat het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid wordt aangepast.</p> <p>Deze gewenste aanpassing wordt fundamenteel opgepakt.</p>

Voortgang op hoofdlijnen			
Fase	Gewenst product	Planning	Resultaat
her-oriëntatie	programma	April 2020	Programma Duurzaamheid
uitvoering	uitvoeren programma	2020-2026	volgt
evaluatie	evaluatie-notitie	2026	volgt

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt
<p>De fundamenteel vernieuwde aanpak van duurzaamheid bevindt zich in de uitvoeringsfase. Samen met stakeholders is de huidige situatie geanalyseerd en is een programma opgesteld. Dit programma is in oktober 2019 aangeboden aan de commissie Ruimte en Wonen ter peiling. In april 2020 is het programma Duurzaamheid vastgesteld door de raad. Duurzaamheid is breder opgepakt, en in het programma is meer duidelijkheid gekomen over rollen en taken.</p> <p>Binnen het programma Duurzaamheid worden zes pijlers onderscheiden. Iedere pijler bevat verschillende projecten en activiteiten die bijdragen aan de ambitie die binnen de desbetreffende pijler geldt. Afgelopen jaar hebben uiteraard diverse projecten en activiteiten doorgang gevonden. In deze hoofdlijnrapportage wordt ingegaan op de belangrijkste projecten en activiteiten per pijler en de voortgang daarbij.</p> <p>De pijlers die binnen Programma Duurzaamheid onderscheiden worden zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Energiebesparing 2. Energieopwekking 3. Energietransitie 4. Groene Mobiliteit 5. Klimaatadaptie en Biodiversiteit 6. Circulaire Economie <p>Het programma Duurzaamheid is in de raad van april 2020 vastgesteld, derhalve moeten een groot aantal projecten nog opgestart worden. Daarnaast zal er dit begin 2021 een tussenmeting uitgevoerd worden.</p>

1. Energiebesparing			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/rood</i>
LED-verlichting openbare ruimte	Er wordt op dit moment gewerkt aan een discussienota LED-verlichting openbare ruimte	Juni 2021	
Energiebesparing gemeentelijk vastgoed	Diverse acties inmiddels in gang gezet: o.a. glas vervangen gemeentehuis. De warmtebron van het gemeentehuis wordt in 2022 vervangen	Loopt gehele jaar door	
Strategisch vastgoedbeleid gemeentelijke gebouwen inclusief duurzaamheid	Een eerste opzet voor beleidsdocument is gereed. Vanaf mei wordt er een vacature opgezet voor een medewerker vastgoed die dit op gaat pakken. Vacature is eind 2020 opgezet. Per 1 juni 2021 wordt deze ingevuld	Oktober 2021	
Energie loket: energieadviesgesprekken	Veluwe Duurzaam pakt dit op	Loopt	
Reductieregeling Energiegebruik	Gestart. Loopt het hele jaar door. Diverse acties richting burgers en bedrijven. Samen met Veluwe Duurzaam. In verband met Corona loopt dit door tot eind 2021	Loopt	
Revolverend fonds voor bedrijven	Resolventend fonds is in werking.	Loopt	

2. Energieopwekking			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/rood</i>
Beleidskader grootschalige opwek zonne-energie	Definitieve beleidskader is in commissie van juni geweest. Deze ligt nu ter inzage. Afronding verwacht na zomer 2020. Beleidskader zonne-energie vastgesteld in de raad van december 2021 mbt één pilot project.	Gereed	
Onderzoek ruimtelijke mogelijkheid grootschalige energieproductie	Onderzoek is tijdelijk on hold gezet in verband met onderzoek provincie naar (on) mogelijkheden windenergie i.r.t. Natura2000 gebieden.	2022	
Lening toekomstbestendig wonen	Uitwerking is gereed. Lening is ingesteld.	Loopt	
Zon op Daken (gemeenschappelijk inkoop zonnepanelen)	Project is afgerond en geëvalueerd in februari 2020. Vervolg in 2021 opgepakt door NunspeetEnergie.	Najaar 2020/voorjaar 2021	
Projectplan stimuleren grootschalige opwek zon op daken bedrijven (GvO)	Werkzaamheden voor projectplan in april 2020 opgestart. O-gevoerde dit voor gemeente Nunspeet uit. Is moeizaam verlopen.	Voorjaar 2021	
Zonneveld De Kijktuinen	Aanbestedingstraject gestart.	2021	

	Realisatie 2021		
--	-----------------	--	--

3. Energietransitie			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/rood</i>
Transitievisie warmte (TVW)	Vastgesteld in de raad van april 2020.	Gereed	
Wijkuitvoeringsplannen TVW	Vanaf mei 2020 is hier verder invulling aan gegeven	2020/2021	
Regionale Energiestrategie	Concept-RES is vastgesteld in de raad van juni 2020. Participatietraject is afgerond. Inhoudelijke richting is ter consultatie in de raad van maart 2021 geweest. Planning voor de definitieve RES is 1 juli 2021	1 juli 2021	
Aanpak duurzaamheid vitale vakantieparken	Programma vitale vakantieparken is gestart, Duurzaamheid wordt als thema meegenomen.	Loopt	
Energieplan maatschappelijke instellingen	Hier is inmiddels mee gestart. Verwacht planning voorjaar 2021	Voorjaar 2021	

4. Groene Mobiliteit			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/rood</i>
Deelauto inclusief campagne stimulerend gebruik	In verband met de Corona-crisis is de levering tijdelijk on-hold gezet i.v.m. minimaal gebruik. Begin september volgt collegeadvies hoe hier verder mee om te gaan. Advies is afhankelijk van Corona aanschaf 2 deelauto's in gang zetten.	Zomer 2021	
Plan van aanpak Groene Mobiliteit	Plan van aanpak Groene Mobiliteit is inmiddels opgepakt	Begin 2021	

5. Klimaatadaptatie en Biodiversiteit			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/rood</i>
Beleid openbare ruimte (Biodiversiteit)	Beleid is vastgesteld. Op dit wordt gekeken hoe het beleid verder uitgevoerd gaat worden.	Start 2020	
Gemeentelijke monumentale bomen (bodemverbetering i.v.m. duurzaam behoud voor o.a. preventie hittestres)	Wordt op dit moment actief opgepakt	Mei 2020	
Klimaatadaptatie	Regionale Adaptiestrategie wordt dit jaar invulling aan gegeven.	Loopt	
Natuur inclusief bouwen	Wordt actief meegenomen in de vooroverleggen bij woningbouw	Start 2020	
Actie Steenbreek	Actie Steenbreek krijgt een iets andere invulling. 2021 wordt eea verder opgepakt	2021	

Afkoppelen hemelwater	Wordt invulling aangegeven	Loopt	
-----------------------	----------------------------	-------	--

6. Circulaire economie			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/ rood</i>
Realisatie milieustraat	Besluitvorming 2021	2021	
Onderzoek Diftar	Besluitvorming 2021	2021	

Naam project: Centrum	
Bestuurlijk opdrachtgever	M. Storteboom
Overige leden Stuurgroep	M. vd Bunte
Ambtelijk opdrachtgever	A. Dickhof
Projectleider	J. van Elderen

Aanleiding
<p>In 2015 heeft de gemeenteraad de Detailhandels- en centrumvisie Nunspeet 2030 vastgesteld . Hierin is de visie en een actieplan voor de korte en lange termijn verwoord. In de jaren erna zijn de meeste acties uit de bijgevoegde actielijst opgepakt en uitgevoerd. In 2019 is gestart met de voorbereiding om nieuwe activiteiten voor de periode tot 2024 te formuleren en deze uit te voeren middels een projectplan.</p> <p>De bestuursopdracht die uit de Centrumvisie ontleend is: “Om een aantrekkelijk centrum te blijven voor inwoners uit Nunspeet en de regio en voor toeristen is het belangrijk te blijven investeren in het centrum. De bestuursopdracht uit de Detailhandels- en centrumvisie Nunspeet 2030 is nog steeds actueel : “Koopkrachttoevloeiing en versterken van de regiofunctie wordt steeds belangrijker voor Nunspeet. Gezien de wens om beleving en experience en de onder druk staande retailbestedingen, is een kwalitatief goede omgeving belangrijk, maar meer winst is te halen door het “product Nunspeet-centrum” te verbeteren. Hoe kan Nunspeet zich onderscheiden in de regio en zich herkenbaar op de kaart zetten?”. Hoe kan het centrum van Nunspeet nog beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de inwoners van Nunspeet en de regio, maar ook bij die van de verblijfs- en dagtoerist?”</p> <p>Doelstelling</p> <p>Nunspeet beschikt over een levendig en gezellig centrum met een aantrekkelijke uitstraling. Het centrum is goed bereikbaar en biedt bezoekers de gewenste detailhandel, horeca en activiteiten en evenementen. Het centrum wordt geregeld bezocht door inwoners uit Nunspeet, de regio en door toeristen.</p>

Voortgang op hoofdlijnen			
Fase	Gewenst product	Planning	Resultaat
Vaststelling centrumvisie als basis voor actuele projectplan	centrumvisie	2015	bestuursopdracht
Voorbereiding:	projectplan	september 2019	projectplan
uitvoering	uitvoeren projectplan	2020-2026	eindresultaat volgt
evaluatie	evaluatiemoment	2026	volgt

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt
<p>In de afgelopen periode zijn diverse acties in uitvoering genomen en is de uitstraling en levendigheid van het centrum verbeterd. De aandacht is de afgelopen periode bijvoorbeeld gericht geweest op werkzaamheden rondom het Whemeterrein, Marktpllein, etc.</p> <p>De wens bestaat om in deze bestuursperiode een vervolgslog te maken en meer gestructureerd aan de bestuursopdracht te gaan werken. Er is overleg gevoerd met verschillende stakeholders om dit te bespreken en een nieuw projectplan op te stellen. In september 2019 is een projectplan, genaamd Programma Centrum Nunspeet 2019-2024 vastgesteld waarin opdrachten (thema's) worden uitgewerkt naar deelopdrachten.</p> <p>A Definieer een profiel binnen het thema Nunspeet uit de Kunst waarmee Nunspeet zich promoot en vertaalt dit in het aanbod van centrum-ondernemers, in activiteiten en in de fysieke omgeving.</p> <p>B Belanghebbenden (gemeente, horeca, detailhandel, cultuur- en recreatiesector, eigenaren, ondernemers) werken nauw samen om het centrum aantrekkelijk te houden.</p> <p>C Het centrum wordt optimaal gebruikt door de functies detailhandel, horeca, dienstverlening, wonen, recreatie en cultuur.</p> <p>D Het centrum is goed bereikbaarheid (te voet, per fiets en per auto) en parkeerruimte is voldoende bereikbaar en beschikbaar.</p> <p>E Het centrum is een duurzame, veilige, gezonde en prettige verblijfplaats. De inrichting van het centrum bevordert biodiversiteit en draagt bij om de effecten van klimaatverandering op te vangen.</p> <p>Het programma is net gestart. Voor financiering van de maatregelen was oprichting van een ondernemersfonds in 2020 beoogd om middelen van ondernemers te genereren . In de huidige crisis is dit niet opportuun zodat er een financieel knelpunt is dat uitvoering belemmert. Ook ontstaat vertraging omdat overleg en participatie door stakeholders vertraagt of niet plaatsvindt.</p>

A Definieer een profiel binnen het thema Nunspeet uit de Kunst waarmee Nunspeet zich promoot en vertaal dit in het aanbod van centrum-ondernemers, in activiteiten en in de fysieke omgeving.			
Deelproject	Voortgang	Planning	Kleur
1. Een (vernieuwd) profiel definiëren binnen het thema Nunspeet uit de Kunst voor het centrum van Nunspeet, met als doel het trekken van veel bezoekers en klanten	Traject met ondernemers gestart en beeldmerk voor korte./middel-lange termijn bepaald (Nunspeets hert). Voor lange termijn, koersnotitie Nunspeet vier seizoenen uit de Kunst basis voor profilering centrum	december 2020 verder uitwerken in 2021	
2. Plan voor het zichtbaar maken van het profiel in het aanbod van ondernemers, in activiteiten en in de fysieke omgeving; (vervolg van 1.)	OVN beraadt zich op uitwerking profiel in hun aanbod en op promotie (zie A3).	december 2020 verder in 2021	
3. Een marketing- en promotiestrategie om het centrum te promoten naar (potentiële) bezoekers (vervolg op 1. en 2.)	Beeldmerk (hert) is gebruikt in diverse communicatie-uitingen in openbaar gebied. LT promotie volgt op strategiebepaling zie A1	december 2020 uitstel 2021	
4. Onderzoeken hoe zichtbaarheid VVV in het Centrum verbeterd kan worden	Minder prioriteit als gevolg van coronacrisis	Uitstel 2021	
5. Evenementen kalender opstellen en zichtbaar maken, digitaal en fysiek	Online al gerealiseerd op de website van de gemeente. Fysieke locaties worden onderzocht.	2020 (online) en 2021 (fysiek)	

B Belanghebbenden werken nauw samen om het centrum aantrekkelijk te houden			
Deelproject	Voortgang	Planning	Gr/or/r o
6. Overlegstructuren optimaliseren en geregeld afstemmen tussen belanghebbenden (o.a. centrum-ondernemers, eigenaren, cultuur- en recreatiesector, gemeente, Nunspeet uit de Kunst, CC, bewoners). Effectieve middelen inzetten zoals een Ap-pgroep.	Contact met ondernemers is ge-intensiveerd en verbreed. BKN, horeca- en toerismesector werken samen met centrumondernemers.	december 2020 verder in 2021	
7. Een mix van activiteiten, arrangementen en acties ontwikkelen waarbij belanghebbenden samen werken aan een succesvol, levendig centrum, icm marketingstrategie samen met OVN en Nudk	Traject gestart en ideeën benoemd. OVN beraad zich nu op samenwerking met en tussen ondernemers en op uitwerking van de ideeën. Gezamenlijke workshop over bv Marketing voor centrumondernemers einde 2020 is uitgesteld door corona.	december 2020, doorlopen tot 2022	
8. Onderzoek naar invoering van een ondernemersfonds samen met OVN zodat alle centrumondernemers en –eigenaren meebetalen aan stimuleringsmaatregelen en de organisatie van maatregelen in programma centrum	draagvlak externen wordt ge-peild maar stagneert door coronacrisis. Besluit in 2020 niet haalbaar, daardoor dreigt tekort aan middelen voor uitvoering programma	december 2020, uitstel tot 2022	
9. Rapport over samenwerking tussen centrumondernemers	Rapport vastgesteld. Uitvoering geven aan aanbevelingen via activiteiten programma centrum en deelname aan werkgroepen tot 2022	2019	

C Het centrum wordt optimaal gebruikt door alle functies			
Deelproject	Voortgang	Planning	Gr/or/ro
10. Breid het aantal evenementen/activiteiten uit voor verschillende doelgroepen het hele jaar rond	Activiteiten niet mogelijk/wenselijk ivm corona.	plan klaar (2022) en uitgevoerd (2024)	
11. Periodieke analyse van de leegstand, consumentenbeleving, bestedingen vanuit eigen data	In uitvoering. halfjaarlijkse monitor van indicatoren leegstand, aantal en diversiteit ondernemingen en aantallen evenementen. Provincie verzamelt voor regeling lokale en regionale data, Deze zijn er voorjaar 2021 Leegstand valt nog mee (9% juni 2019, 11,4% dec 2019, 8% juni 2020, 9% dec 2020)	2019-2024	
12. Advies over de mogelijkheden van zakelijke dienstverlening in het centrum mogelijk in combinatie met onderwijs en creatieve activiteiten, ook ivm leegstandbestrijding	Nog starten. Beeldvorming en gesprek met ondernemers vormt zich. Hoe centrum positioneren als ontmoetingsplek en verblijfsplek, naast koopcentrum?	december 2020, uitstel tot 2021	
13. Advies over de integratie van fysiek en online winkelen en de mogelijkheden voor bezorging en pick-up points	Overleg met ondernemers loopt, zij zijn leading. Weinig interesse nog bij ondernemers	2020, verder in 2021	
14. Evaluatie van de gerealiseerde upgradering van het Marktplein	Nog niet gestart	2022	
15. Het Marktplein blijvend door-ontwikkelen als ontmoetingsplek	GOBO projectoren functioneren en winter serie dia's geplaatst. Series voor andere seizoenen zijn ontworpen met in- en externen kunst, NudK en R&T.	2022	
16. Actualisatie van het standplaatsenbeleid	Voorstel in concept klaar;	Was 2019, uitstel tot 2020/21	
17. Actualisatie van het evenementenbeleid	In bewerking	Was 2019, uitstel tot 2020/21	
18. Actualisatie van het terrassenbeleid	concept klaar	Was 2019, uitstel tot 1 ^e kwartaal 2021	

D Het centrum is goed bereikbaarheid (te voet, per fiets en per auto) en parkeerruimte is voldoende bereikbaar en beschikbaar			
Deelproject	Voortgang	Planning	Groen/ rood
19. Visie op toegankelijkheid van het centrum voor hoofdgroepen van gebruikers als onderdeel van het GVVP	concept klaar, besluitvorming verder in 2021	2020, verder in 2021	
20. Onderzoek doen naar mogelijke verbeteringen van bestaande gidslijn in de Dorpsstraat.	onderzoek afgerond en besproken met belanghebbenden. Besluitvorming gepland in 2021 met realisatie beter na corona.	2020, verder 2021	
21. Onderzoek naar mogelijke herinrichting voor de kruising Eperweg- Dorpsstraat.	uitgesteld door corona, grote aanpassingen lijken niet noodzakelijk maar in 2021 verbeterpunten besluiten	2020 verder in 2021	
22. Advies over de rijrichting en veilige inrichting van de Stationslaan na besluit stationsomgeving	nog niet gestart, ingewikkeld vraagstuk. Financiën aangevraagd via nieuw beleid.	2023	
23. Onderzoek naar mogelijke herinrichting voor de kruising Harderwijkerweg- Dorpsstraat na besluit stationsomgeving.	uitgesteld door coron. In 2021 kleinere verbeterpunten besluiten. Mogelijk grote aanpassingen onderzoeken na realisatie tunnel en structureel effect op verkeer in Stationslaan, ca 2023	2020 verder in 2021	
24. Inrichtingsplan Ds. Martiniuslaan en parkeerterrein	Voorstel besloten 4 ^e kwartaal 2020. Wordt verder uitgewerkt	plan in 2020, uitvoering in 2021	
25. Verbeteren van de vindbaarheid van parkeerlocaties door verbeterde inrichting en aanduiding parkeerroute	rapportage gereed, bespreking met betrokkenen uitgesteld door corona net als besluitvorming. Verwijzing naar transferium in 2020 aangebracht.	2020	
26. Onderzoek doen of spreiding auto's over de parkeerlocaties verbeterd kan worden	Door coronacrisis ontbreekt hier tijd en aandacht bij ondernemers voor	2020, uitstel tot 2021	
27. Hernieuwd onderzoek naar bevoorrading binnen venstertijden	nog starten	2023	
28. Onderzoek naar maatregelen om het fietsen te stimuleren en parkeren van fietsen beter te organiseren als onderdeel van het GVVP	in voorjaar 2021 besluit over structureel maken van aanpak	2020 verder in 2021	

E Het centrum is een duurzame, veilige, gezonde en prettige verblijfplaats. De inrichting van gebouwen en buitenruimtes bevorderen biodiversiteit en helpen om de effecten van klimaatverandering op te vangen.			
Deelproject	Voortgang	Planning	Groen/ rood
29. Ontwerp met OVN voor meer groen in en rond het centrum (bijv hanging baskets)	Door coronacrisis ontbreekt hier tijd, geld en aandacht bij ondernemers voor	2020 uitstel naar 2022	
30. Stimuleren van biodiversiteit in het centrum is onderdeel van het groenbeleidsplan	Plan met maatregelen in bewerking	2020 verder in 2021	
31. Aanleg van meer wateruitgiftepunten in winkels in het Centrum	Door coronacrisis thema niet opportuun voor ondernemers; afweging service vs hygiëne/ veiligheid	2020 uitstel 2022	
32. Plan om waterberging en –infiltratie in het centrum creëren	Geen ambtelijke capaciteit (vacature) en ontwikkellocaties beschikbaar	2020, uitstel 2022	
33. Voorstel voor maatregelen om temperatuurstijging in het centrum tegen te gaan (hittestress)	Plan met maatregelen in bewerking	2020 Verder in 2021	
34. Onderzoek naar inzet camera's in het centrum om veiligheid te bevorderen	Voorstel ter bespreking voorgelegd aan commissie	2020	

Naam programma: Sociaal Domein	
Bestuurlijk opdrachtgever	P. Teeninga
Overige leden Stuurgroep	M. Storteboom, L. van der Maas (agendalid), J.C. Bos, M. Rouw
Ambtelijk opdrachtgever	J.C. Bos
Projectleider	G.J. van Bruchem

Aanleiding
<p>Het sociaal domein is volop in beweging. Er vinden veel veranderingen plaats en er komen steeds meer grote, strategische thema's en domeinoverstijgende taken en complexe, doelgerichte opgaven op de gemeente af. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de wet verplichte GGZ (Wvggz), de woonzorg opgave en de aankomende decentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang van de centrumgemeenten naar de lokale gemeenten.</p> <p>Ook de totale (financiële) omvang van het sociaal domein neemt daarmee toe.</p> <p>Met de toename van het aantal gemeentelijke taken op het gebied van het sociaal domein en landelijke ontwikkelingen als het langer thuis wonen en de afbouw van de intramurale zorgcapaciteit zie we als gemeente ook een toename van het aantal complexe zorgvragen. Dit vraagt zowel om een integrale aanpak als een integrale uitvoering.</p> <p>De gemeente Nunspeet heeft een strategisch kader voor het sociaal domein opgesteld in de vorm van een visie sociaal domein. In de visie sociaal domein zijn er een aantal strategische lijnen uitgezet voor de toekomst, die verder uitgewerkt moeten worden in het beleidsplan sociaal domein en vervolgens worden uitgewerkt in uitvoeringsplannen.. Deze uitrol sluit aan op de bestaande praktijk en omvat geen nieuwe koers voor het Sociaal domein, we willen geen grote veranderingen en onrust teweeg brengen, maar vooral voortborduren op wat er al ligt. De ontvouwing van deze visie Sociaal Domein en de vertaling naar een beleidsplan, als koers voor de komende jaren, vraagt daarnaast ook extra aandacht en inzet van de gemeentelijke organisatie. We gaan als het ware verbouwen met de winkel open.</p> <p>Om te kunnen voldoen aan bovengenoemde uitdagingen en bewust in te zetten op de inhoudelijke opgave die voorligt, beschrijft de startnotitie een aanpak voor de komende jaren in de vorm van een programma Sociaal Domein. Een programma helpt overzicht en focus aan te brengen, eigenaarschap te creëren en overzicht en samenhang aan te geven in de doelen.</p> <p>Samengevat: met het opstellen van de visie is de stip op de horizon gezet. Vervolgens wordt de koers voor het sociaal domein uitgezet, dat doen we met het neerzetten van het programma sociaal domein. In de startnotitie is beschreven hoe de inrichting van het programma sociaal domein er uit ziet en aan welke uitdagingen het programma sociaal domein het hoofd biedt.</p> <p>Doelstelling:</p> <p>Uiteindelijk is het doel om de visie te realiseren en de organisatie daarop af te stemmen. Om dat te kunnen is het inrichten van een programma nodig. Binnen het programma sociaal domein wordt de visie vertaald naar een beleidsplan met maatschappelijke effecten en doelstellingen die de komende jaren het programma sociaal domein bepalen. Per jaar wordt er een uitvoeringsplan opgesteld waar de doelen per jaar beschreven worden. Zo houden we de focus op het bereiken van de stip op de horizon.</p>

Voortgang op hoofdlijnen			
Fase	Gewenst product	Planning	Resultaat
Oriëntatie en voorbereiding	startnotitie	Voorjaar 2021	gereed
uitvoering	Beleidsplan sociaal domein	Eind 2021	Volgt
	Uitvoeringplan sociaal domein	Eind 2021	volgt
	Monitor sociaal domein	2022	

Voortgang van de fase waarin het programma zich bevindt

Het programma bevindt zich in de **uitvoeringsfase**. De visie sociaal domein is op 25 maart 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Ter voorbereiding op het beleidsplan sociaal domein wordt momenteel (april 2021) een omgevingsanalyse en evaluatie van het huidige beleid uitgevoerd door Spectrum.

De programmalijs beleid wordt ingericht in april 2021 en vervolgens worden de doelen en de maatschappelijke effecten in kaart gebracht bij het opstellen van het beleidsplan. Hiervoor zijn een projectleider en junior projectleider aangetrokken.

Eenmaal per zes weken komt de stuurgroep programma sociaal bijeen en eens per vier weken is er een programmagroep met de ambtelijk opdrachtgever.