

***Stand van zaken
Programma's
Vierde management rapportage 2021***



Leeswijzer

In dit document wordt de voortgang van de programma's weergegeven. Elk programma kent een eigen stuurgroep met bestuurlijk, ambtelijk opdrachtgever en programmaleider.

Een programma is een verzameling van deelprojecten en activiteiten. De deelprojecten worden rechtstreeks aangestuurd via de stuurgroep. Voor wat betreft de opgenomen lijnactiviteiten vindt er coördinatie plaats.

Vanwege de vele deelprojecten per programma is het niet mogelijk om een algemene stoplichten rapportage weer te geven. Daarom wordt per programma in een separate rapportage weergegeven aangegeven of de deelprojecten naar wens verlopen (groen) hetzij dat er aandachtspunten zijn (oranje).

Deze rapportages zijn per programma volgordeijk opgenomen in dit document volgens de hieronder aangegeven volgorde.

- 1 Omgevingswet
- 2 Duurzaamheid
- 3 Centrum
- 4 Sociaal Domein

Naam programma: Omgevingswet	
Bestuurlijk opdrachtgever	J. Groothuis
Overige leden Stuurgroep	volgt
Ambtelijk opdrachtgever	A. Dickhof
Projectleider	J. Schoonhoven

Aanleiding

Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Omgevingswet’ aangenomen, op 22 maart 2016 is de wet door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet beoogt een forse stelselherziening, waarin 26 wetten worden gebundeld in één wet en de huidige 120 Amvb’s tot 4 worden teruggebracht. De inwerkingtreding wordt voorzien op 1 juli 2022 (in mei 2021 is de inwerkingtreding van de wet opnieuw uitgesteld). Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat voor veel onderdelen tot ca 2030 via het bestaande systeem kan worden gewerkt.

Vanaf de derde hoofdlijnenrapportage 2021 zullen deelprojecten en lijnactiviteiten worden beschreven en zal via de stoplichtenrapportage de voortgang worden gemonitord.

Voortgang op hoofdlijnen			
Fase	Gewenst product	Planning	Resultaat
oriëntatie	startnotitie	Voorjaar 2021	Notitie Omgevingswet en gemeenteraad
voorbereiding	projectplan	Voorjaar 2021	20210101 Plan van Aanpak Omgevingwet gemeente Nunspeet def
uitvoering	uitvoeren projectplan	2021-2029	volgt
evaluatie	evaluatenotitie	2030	volgt

Voortgang van de fase waarin het programma zich bevindt

Het project bevindt zich in de **voorbereidings/uitvoeringsfase**. Eind 2020 is er een plan van aanpak en programmaplanning vastgesteld. Vanaf 2021 wordt er gewerkt binnen een programmastructuur met een programmateam en een stuurgroep. Er zijn verschillende werkgroepen ingesteld die onderdelen van de implementatie oppakken. In het programmateam wordt afstemming gezocht tussen de verschillende onderdelen (zie onderstaand schema). De stuurgroep wordt gevraagd richting te geven op onderdelen. Er wordt uitgegaan van een consoliderende strategie bij de implementatie. Gemeentelijke kerninstrumenten uit de wet zijn: de omgevingsvisie, het omgevingsplan, de omgevingsvergunning en het programma.

Inhoud en Instrumenten	Communicatie & Participatie	Werkprocessen	Informatievoorziening	Financiën
WERK GROEP OMGEVINGS VERGUNNINGEN	PARTICIPATIE NOTA	WERKPROCESSEN	AANSLUITING DSO	LEGES VERORDENING
WERK GROEP OMGEVINGSPLAN	OMGEVINGSDIALOOS	DIENSTVERLENING CONCEPT DOORVERTALEN	INRICHTEN VTH SOFTWARE	FINANCIËLE GEVOLGEN
WERK GROEP OMGEVINGSWISIE			TOEPASBARE REGELS	WERKAFSPRAKEN KETENPARTNERS
				CONTRACT AFSPRAKEN OMGEVINGSDIENST

Hieronder wordt per pijler de stand van zaken op hoofdlijnen weergegeven.

1. Programmamanagement			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/rood</i>
Plan van aanpak en programmaplanning o.b.v. minimale eisen Omgevingswet	Gereed. Elk kwartaal actualisatie programmaplanning.	December 2020	
Rapportage voortgang	Loopt via hoofdlijnenrapportage	Periodiek	
Plan van aanpak veranderopgave na 1 juli 2022 tot 2030	Opstellen aan het einde van de voorbereidingsperiode	Voorjaar 2022	

2. Financiën			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/rood</i>
Financiële impact en wijzigingen Omgevingswet	Op hoofdlijnen in beeld. Periodiek overleg met Financiën. Meenemen in PvA na 1/7/2022.	Voorjaar 2022	
Legesverordening aanpassen	Reguliere wijziging verordening 2022. Voorjaar 2022 waar nodig opnieuw herzien voor periode na inwerkingtreding Omgevingswet	Loopt	
Verordening Nadeelcompensatie	Nog starten. Op basis van modelverordening VNG opbouwen.	Voorjaar 2022	

3. Inhoud en Instrumenten			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/rood</i>
Omgevingsvisie actualiseren	Actualisatie visie 2018 voor eind 2024 vereist. Starten met PvA.	Najaar 2022	
Omgevingsplan: software aanschaffen, koppelen en structuur bepalen	Software aangeschaft/gekoppeld Traject bepalen structuur loopt.	Najaar 2021	
Omgevingsplan: Regels huidige gemeentelijke plannen en verordeningen inbrengen in het nieuw Omgevingsplan	Loopt via werkgroep omgevingsplan.	Loopt	
Omgevingsplan: werken met tijdelijk Omgevingsplan van rechtstwege	Loopt via werkgroep omgevingsplan.	Voorjaar 2022	
Omgevingsplan: bruidsschatregels bestuderen en planning voor inpassing Omg. plan	Vertraagd door gebrek aan juridische capaciteit	Uitgesteld naar eind voorjaar 2022	
Omgevingsplan: planning voor definitief omgevingsplan per eind 2029	Nog starten	Voorjaar 2022	
Omgevingsplan: juridische vraagstukken bodem en grondzaken (aanvullingswetten)	Periodiek overleg met beleidsspecialisten	Loopt	
Programma: onderzoeken of dit instrument verplicht is voor Nunspeet	Vertraagd i.v.m. andere prioritering programmaplanning	Gereed	
Delegatiebesluit en Bindend adviesrecht vaststellen door Raad	Stukken aangeleverd bij commissie Ruimte en Wonen. Januari informele sessie met de raad. Februari in commissie en raad.	Februari 2022	

4. Dienstverlening			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/rood</i>

			<i>rood</i>
Analyse klantreizen ruimtelijke domein	Opgeleverd	Gereed	
Optimalisering klantreizen ruimtelijk domein	Stappenplan en analyse klantreizen gereed. Bevindingen mee in o.a. werkprocessen	Voorjaar 2022	
Actualisatie visie op dienstverlening in relatie tot ruimtelijk domein en actualiseren producten en diensten	Volgt na optimalisatie klantreizen. Afstemming met dienstverlening gemeentebreed	Najaar 2022	

5. Bestuurlijke samenwerking			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/rood</i>
Nieuwe afspraken over taken, financiën en processen	Periodiek regionale afstemming	Voorjaar 2022	

6. Informatievoorziening			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/rood</i>
VTH Software aanschaffen, inrichten en in lijn brengen met Omgevingswet	Loopt via eigen project. Er wordt onderling periodiek afgestemd.	Voorjaar 2022	
Toepasbare regels. Software aanschaffen en inhoudelijke verdieping.	Software aangeschaft. Implementatie wordt in januari opgestart	Loopt	
Impact voor ICT komende jaren in beeld brengen	Iets vertraagd i.v.m. uitval medewerker.	Uitgesteld naar begin 2022	

7. Participatie			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/rood</i>
Participatiebeleid en verplichte participatie	Raadscyclus januari ter besluitvorming	Januari 2022	
Inspraakverordening en uitvoeringsplan n.a.v. beleid	Nog starten na vaststellen participatiebeleid	Voorjaar 2022	
Plan van aanpak voor interne en externe communicatie	In voorbereiding. Vertraagd door beperkte capaciteit afdeling	Voorjaar 2022	

8. Werkprocessen			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/rood</i>
VTH processen aanpassen aan eisen wet (vooroverleg, toezicht & handhaving en behandelen aanvraag incl. indieningsvereisten als participatie en termijn van 26 naar 8 weken in de meeste gevallen)	Werkproces vooroverleg en behandelen aanvraag gereed en kan mee geoefend worden. Overige processen in voorbereiding en in afstemming met o.a. ODNV.	2022	
Voorbereiding op Wet kwaliteitsborging in relatie tot Omgevingswet	Wordt meegenomen in processen en wordt proefproject gestart.	Loopt Voorjaar 2002	
Gemeentelijke adviescommissie	Verordening 20 juli door college, 13 september in cms R&W en dan door naar Raad. Voorstel voor samenstelling volgt.	Loopt	

Naam programma: Duurzaamheid	
Bestuurlijk opdrachtgever	J. Groothuis
Overige leden Stuurgroep	M. Storteboom
Ambtelijk opdrachtgever	A. Dickhof
Projectleider	J. Schoonhoven

Aanleiding
<p>Nunspeet is actief aan de slag met het onderwerp Duurzaamheid. In 2016 heeft de gemeenteraad het 'Masterplan duurzaamheid 2016-2025 'Nunspeet Duurzaam - Tijd voor nieuwe energie' vastgesteld, met daarin het volgende hoofddoel: 'Nunspeet is in 2050 klimaatneutraal voor zover het de energieproductie betreft en 100% CO2 reductie ten opzichte van het basisjaar 1990'. Ter uitvoering van het Masterplan is een 'Uitvoeringsprogramma's Duurzaamheid' (2017) vastgesteld, waarin concrete projecten en maatregelen zijn benoemd. In 2020 is het programma Duurzaamheid vastgesteld, waarin de ambitie in het staande beleid zijn meegenomen.</p> <p>Het belang van de duurzaamheidsopgave is in het Coalitieakkoord 2018-2022 'Duurzaam koers houden' onderstreept. Het thema Duurzaamheid is één van de vijf speerpunten van het akkoord. Hierin is aangekondigd is dat het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid wordt aangepast.</p> <p>Deze gewenste aanpassing wordt fundamenteel opgepakt.</p>

Voortgang op hoofdlijnen			
Fase	Gewenst product	Planning	Resultaat
her-oriëntatie	programma	April 2020	Programma Duurzaamheid
uitvoering	uitvoeren programma	2020-2026	volgt
evaluatie	evaluatienotitie	2026	volgt

Voortgang van de fase waarin het programma zich bevindt
<p>De fundamenteel vernieuwde aanpak van duurzaamheid bevindt zich in de uitvoeringsfase. Samen met stakeholders is de huidige situatie geanalyseerd en is een programma opgesteld. Dit programma is in oktober 2019 aangeboden aan de commissie Ruimte en Wonen ter peiling. In april 2020 is het programma Duurzaamheid vastgesteld door de raad. Duurzaamheid is breder opgepakt, en in het programma is meer duidelijkheid gekomen over rollen en taken.</p> <p>Binnen het programma Duurzaamheid worden zes pijlers onderscheiden. Iedere pijler bevat verschillende projecten en activiteiten die bijdragen aan de ambitie die binnen de desbetreffende pijler geldt. Afgelopen jaar hebben uiteraard diverse projecten en activiteiten doorgang gevonden. In deze hoofdlijnrapportage wordt ingegaan op de belangrijkste projecten en activiteiten per pijler en de voortgang daarbij.</p> <p>De pijlers die binnen Programma Duurzaamheid onderscheiden worden zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Energiebesparing 2. Energieopwekking 3. Energietransitie 4. Groene Mobiliteit 5. Klimaatadaptie en Biodiversiteit 6. Circulaire Economie <p>Het programma Duurzaamheid is in de raad van april 2020 vastgesteld, derhalve moeten een groot aantal projecten nog opgestart worden. Daarnaast is eind 2021 een tussenmeting uitgevoerd. Begin 2022 wordt deze tussenmeting besproken met de raad.</p>

1. Energiebesparing			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/ rood</i>
LED-verlichting openbare ruimte	Er wordt op dit moment gewerkt aan een discussienota LED-verlichting openbare ruimte	Loopt	
Energiebesparing gemeentelijk vastgoed	Diverse acties inmiddels in gang gezet: o.a. glas vervangen gemeentehuis. De warmtebron van het gemeentehuis is in 2021 vervangen. Lijst met maatregelen 2022 worden begin 2022 voorgelegd aan de raad.	Loopt gehele jaar door	
Strategisch vastgoedbeleid gemeentelijke gebouwen inclusief duurzaamheid	Een eerste opzet voor beleidsdocument is gereed. Nieuwe medewerker vastgoed is 1 juni 2021 begonnen. Verwachte oplevering maart 2022	Maart 2022	
Energieloket: energieadviesgesprekken	Veluwe Duurzaam pakt dit op	Loopt	
Reductieregeling Energiegebruik en Reductie Regeling Energiegebruik Woningen	Gestart. Loopt het hele jaar door tot en met 2022. Diverse acties richting burgers en bedrijven. Samen met Veluwe Duurzaam. In verband met Corona loopt dit door tot eind 2022	Loopt	
Revolverend fonds voor bedrijven	Revolverend fonds is in werking.	Loopt	

2. Energieopwekking			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/ rood</i>
Beleidskader grootschalige opwek zonne-energie	Definitieve beleidskader zonne-energie vastgesteld in de raad van december 2020. Er wordt een uitvraag gedaan mbt. één pilot project.	Gereed	
Onderzoek ruimtelijke mogelijkheid grootschalige energieproductie	Onderzoek is tijdelijk on hold gezet in verband met onderzoek provincie naar (on) mogelijkheden windenergie i.r.t. Natura2000 gebieden.	2022	
Lening toekomstbestendig wonen	Uitwerking is gereed. Lening is ingesteld.	Loopt	
Zon op Daken (gemeenschappelijk inkoop zonnepanelen)	Project is afgerond en geëvalueerd in februari 2020. Vervolg is in 2021 opgepakt door NunspeetEnergie.	Afgerond	
Projectplan stimuleren grootschalige opwek zon op daken bedrijven (GvO)	Werkzaamheden voor projectplan in april 2020 opgestart. O-gen voerde dit voor gemeente Nunspeet uit. Is moeizaam verlopen.	Voorjaar 2021	
Zonneveld De Kijktuinen	Aanbestedingstraject gestart. Realisatie 2021/2022	2022	

Zonnestroominstallatie Manege Hulshorst	Aanbestedingstraject afgerond. Realisatie 2021/2022	2022	
---	--	------	--

3. Energietransitie			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/ rood</i>
Transitievisie warmte (TVW)	Vastgesteld in de raad van april 2020.	Gereed	
Wijkuitvoeringsplannen TVW	Vanaf mei 2020 is hier verder invulling aangegeven	2020/2021	
Bedrijvenaankpak Feithenhof	Begin 2021 is gestart met een bedrijvenaankpak op bedrijventerrein Feithenhof. Het thema duurzaamheid is in de breedte onder de aandacht geweest. Projecten worden gekoppeld aan te organiseren parkmanagement.	2021/2022	
Regionale Energiestrategie	Definitieve RES is in mei 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Opstart voor RES 2.0 is gestart. (door)startnotitie RES 2.0 en 3.0 wordt met nieuwe gemeenteraad opgepakt in 2022	Loopt	
Aankpak duurzaamheid vitale vakantieparken	Programma vitale vakantieparken is gestart, Duurzaamheid wordt als thema meegenomen.	Loopt	
Energieplan maatschappelijke instellingen	Hier is inmiddels mee gestart. Verwacht planning voorjaar 2022	Voorjaar 2022	

4. Groene Mobiliteit			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/ rood</i>
Deelauto inclusief campagne stimulering gebruik	In verband met de Corona-crisis is de levering tijdelijk on-hold gezet i.v.m. minimaal gebruik. Begin september volgt collegeadvies hoe hier verder mee om te gaan. Advies is afhankelijk van Corona aanschaf 2 deelauto's in gang zetten.	Gereed	
Laadinfrastructuur	Opstellen laadinfrastructuur. Verwachte oplevering voorjaar 2022	Loopt	
Plan van aanpak Groene Mobiliteit	Plan van aanpak Groene Mobiliteit is inmiddels opgepakt	Begin 2022	

5. Klimaatadaptatie en Biodiversiteit			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/ rood</i>
Beleid openbare ruimte (Biodiversiteit)	Beleid is vastgesteld. Op dit wordt gekeken hoe het beleid	Start 2020	

	verder uitgevoerd gaat worden.		
Gemeentelijke monumentale bomen (bodemverbetering i.v.m. duurzaam behoud voor o.a. preventie hittestres)	Wordt op dit moment actief opgepakt. Heeft plaatsgevonden voor het tweede jaar op rij.	Mei 2020	
Klimaatadaptatieplan	Klimaatadaptatieplan is in december vastgesteld door de raad	Gereed	
Natuur inclusief bouwen	Wordt actief meegenomen in de vooroverleggen bij woningbouw	Start 2020	
Actie Steenbreek	Actie Steenbreek krijgt een iets andere invulling. 2022 wordt eea verder opgepakt	2022	
Afkoppelen hemelwater	Wordt invulling aangegeven	Loopt	

6. Circulaire economie			
<i>Project/Activiteit</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Planning</i>	<i>Groen/ rood</i>
Realisatie milieustraat	Besluitvorming 2021	2021	
Onderzoek Diftar	Besluitvorming 2021	2021	
Actieagenda Circulariteit	Wordt opgepakt in 2022	2022	

Naam project: Centrum	
Bestuurlijk opdrachtgever	M. Storteboom
Overige leden Stuurgroep	M. vd Bunte
Ambtelijk opdrachtgever	A. Dickhof
Projectleider	J. van Elderen

Aanleiding
<p>In 2015 heeft de gemeenteraad de Detailhandels- en centrumvisie Nunspeet 2030 vastgesteld . Hierin is de visie en een actieplan voor de korte en lange termijn verwoord. In de jaren erna zijn de meeste acties uit de bijgevoegde actielijst opgepakt en uitgevoerd. In 2019 is gestart met de voorbereiding om nieuwe activiteiten voor de periode tot 2024 te formuleren en deze uit te voeren middels een projectplan.</p> <p>De bestuursopdracht die uit de Centrumvisie ontleend is: “Om een aantrekkelijk centrum te blijven voor inwoners uit Nunspeet en de regio en voor toeristen is het belangrijk te blijven investeren in het centrum. De bestuursopdracht uit de Detailhandels- en centrumvisie Nunspeet 2030 is nog steeds actueel : “Koopkrachttoevoeiing en versterken van de regiofunctie wordt steeds belangrijker voor Nunspeet. Gezien de wens om beleving en experience en de onder druk staande retailbestedingen, is een kwalitatief goede omgeving belangrijk, maar meer winst is te halen door het “product Nunspeet-centrum” te verbeteren. Hoe kan Nunspeet zich onderscheiden in de regio en zich herkenbaar op de kaart zetten?”. Hoe kan het centrum van Nunspeet nog beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de inwoners van Nunspeet en de regio, maar ook bij die van de verblijfs- en dagtoerist?”</p> <p>Doelstelling Nunspeet beschikt over een levendig en gezellig centrum met een aantrekkelijke uitstraling. Het centrum is goed bereikbaar en biedt bezoekers de gewenste detailhandel, horeca en activiteiten en evenementen. Het centrum wordt geregeld bezocht door inwoners uit Nunspeet, de regio en door toeristen.</p>

Voortgang op hoofdlijnen			
Fase	Gewenst product	Planning	Resultaat
Vaststelling centrumvisie als basis voor actuele projectplan	centrumvisie	2015	bestuursopdracht
Voorbereiding:	projectplan	september 2019	projectplan
uitvoering	uitvoeren projectplan	2020-2026	eindresultaat volgt
evaluatie	evaluatie-notitie	2026	volgt

Voortgang van de fase waarin het project zich bevindt
<p>In de afgelopen periode zijn diverse acties in uitvoering genomen en is de uitstraling en levendigheid van het centrum verbeterd. De aandacht is de afgelopen periode bijvoorbeeld gericht geweest op werkzaamheden rondom het Whemeterrein, Marktplein, etc.</p> <p>De wens bestaat om in deze bestuursperiode een vervolgslog te maken en meer gestructureerd aan de bestuursopdracht te gaan werken. Er is overleg gevoerd met verschillende stakeholders om dit te bespreken en een nieuw projectplan op te stellen. In september 2019 is een projectplan, genaamd Programma Centrum Nunspeet 2019-2024 vastgesteld waarin opdrachten (thema's) worden uitgewerkt naar deelopdrachten.</p> <p>A Definieer een profiel binnen het thema Nunspeet uit de Kunst waarmee Nunspeet zich promoot en vertaalt dit in het aanbod van centrum-ondernemers, in activiteiten en in de fysieke omgeving.</p> <p>B Belanghebbenden (gemeente, horeca, detailhandel, cultuur- en recreatiesector, eigenaren, ondernemers) werken nauw samen om het centrum aantrekkelijk te houden.</p> <p>C Het centrum wordt optimaal gebruikt door de functies detailhandel, horeca, dienstverlening, wonen, recreatie en cultuur.</p> <p>D Het centrum is goed bereikbaar (te voet, per fiets en per auto) en parkeerruimte is voldoende bereikbaar en beschikbaar.</p> <p>E Het centrum is een duurzame, veilige, gezonde en prettige verblijfplaats. De inrichting van het centrum bevordert biodiversiteit en draagt bij om de effecten van klimaatverandering op te vangen.</p> <p>Het programma is net gestart. Voor financiering van de maatregelen was oprichting van een ondernemersfonds in 2020 beoogd om middelen van ondernemers te genereren . In de huidige crisis is dit niet opportuun zodat er een financieel knelpunt is dat uitvoering belemmert. Ook ontstaat vertraging omdat overleg en participatie door stakeholders vertraagt of niet plaatsvindt.</p>

	Actie klaar; of Actie in uitvoering en gaat goed		Actie nog starten; of Actie in uitvoering en gaat traag		Actie niet uitvoerbaar of met ruimte vertraging
--	---	--	--	--	--

A Definieer een profiel binnen het thema Nunspeet uit de Kunst waarmee Nunspeet zich promoot en vertaal dit in het aanbod van centrum-ondernemers, in activiteiten en in de fysieke omgeving.			
Deelproject	Voortgang	Planning	Kleur
1. Een (vernieuwd) profiel definiëren binnen het thema Nunspeet uit de Kunst voor het centrum van Nunspeet, met als doel het trekken van veel bezoekers en klanten	Ondernemers profilering en marketing voor centrum verder vervlechten met koersnotitie Nunspeet vier seizoenen uit de Kunst	2022	
2. Plan voor het zichtbaar maken van het profiel in het aanbod van ondernemers, in activiteiten en in de fysieke omgeving; (vervolg van 1.)	Profilering zichtbaar in marketing en promotie. Verder uitwerken voor fysieke zaken en activiteiten.	2022 tm 2024	
3. Een marketing- en promotiestrategie om het centrum te promoten naar (potentiële) bezoekers (vervolg op 1. en 2.)	Gerealiseerd ism NO (Nunspeet Ondernemt)	2021	
4. Onderzoeken hoe zichtbaarheid VVV in het Centrum verbeterd kan worden	VVV vestigt in Dorpsstraat	Q1 2022	
5. Evenementen kalender opstellen en zichtbaar maken, digitaal en fysiek	Online al gerealiseerd, Fysiek = via QR link naar websites gemeente/Nudk/Visit Veluwe. Onderzoek hoe en waar dit te realiseren	2020 (online) en 2022 (fysiek)	

B Belanghebbenden werken nauw samen om het centrum aantrekkelijk te houden			
Deelproject	Voortgang	Planning	Gr/or/r o
6. Overlegstructuren optimaliseren en geregeld afstemmen tussen belanghebbenden (o.a. centrum-ondernemers, eigenaren, cultuur- en recreatiesector, gemeente, Nunspeet uit de Kunst, CC, bewoners). Effectieve middelen inzetten zoals een Appgroep.	Contact met ondernemers is geïntensiveerd en verbreed. Brede samenwerking opzetten voor concretisering koersnotitie en vertaling naar centrum.	verder in 2022 tm 2024	
7. Een mix van activiteiten, arrangementen en acties ontwikkelen waarbij belanghebbenden samen werken aan een succesvol, levendig centrum, icm marketingstrategie samen met OVN en Nudk	Gezamenlijke workshop over Marketing voor centrumondernemers georganiseerd door NO	Gedaan in 2020, verder in 2022 tm 2024	
8. Onderzoek naar invoering van een ondernemersfonds samen met OVN zodat alle centrumondernemers en –eigenaren meebetalen aan stimuleringsmaatregelen en de organisatie van maatregelen in programma centrum	September overleg gehad over opzet met gemeente en ondernemersorganisaties. Positie f. Doel besluit 2022. Geen besluit in 2021, daardoor minder middelen voor uitvoering programma .	uitstel tot 2022	
9. Rapport over samenwerking tussen centrumondernemers	Rapport vastgesteld. Uitvoering geven aan aanbevelingen via activiteiten programma centrum en deelname aan werkgroepen tot 2022	2019	
10. Provinciale Regeling “Steengoed Benutten, overbruggingsmaatregelen voor binnensteden en dorpskernen”	Aanvraag voor bijdrage voor samenwerking en versterking centrum(management) en ondernemerskracht ingediend. Goede coproductie gemeente-eigenaren-ondernemers. Uitkomst afwachten einde Q1	2022-2023	

C Het centrum wordt optimaal gebruikt door alle functies			
Deelproject	Voortgang	Planning	Gr/or/ro
10. Breid het aantal evenementen/activiteiten uit voor verschillende doelgroepen het hele jaar rond	Activiteiten niet mogelijk/wenselijk ivm corona. Onderdeel van overleg met NO.	Verder in 2022 t/m 2024	
11. Periodieke analyse van de leegstand, consumentenbeleving, bestedingen vanuit eigen data	Gereed, halfjaarlijkse monitor van indicatoren leegstand, aantal en diversiteit ondernemingen en aantallen evenementen.	2019-2024	
12. Advies over de mogelijkheden van zakelijke dienstverlening in het centrum mogelijk in combinatie met onderwijs en creatieve activiteiten, ook ivm leegstandbestrijding	Wordt periodiek besproken met vastgoedeigenaren en ondernemers. Doel: centrum ontmoetingsplek en verblijfsplek, naast commercieel centrum.	2022-2024	
13. Advies over de integratie van fysiek en online winkelen en de mogelijkheden voor bezorging en pick-up points	Onderdeel subsidieaanvraag digitaal ondernemen. Ondernemers leading.	2022	
14. Evaluatie van de gerealiseerde upgradering van het Marktpllein	Nog niet gestart	2022/2023	
15. Het Marktpllein blijvend doorontwikkelen als ontmoetingsplek	GOBO gerealiseerd	2022 tm 2024	
16. Actualisatie van het standplaatsenbeleid	In werking getreden	2021	
17. Actualisatie van het evenementenbeleid	In afronding en besluitvorming doen	2022 Q1	
18. Actualisatie van het terrassenbeleid	Nog herzien	2022	

D Het centrum is goed bereikbaarheid (te voet, per fiets en per auto) en parkeerruimte is voldoende bereikbaar en beschikbaar			
Deelproject	Voortgang	Planning	Groen/ rood
19. Visie op toegankelijkheid van het centrum voor hoofdgroepen van gebruikers als onderdeel van het GVVP	concept klaar, besluitvorming verder in 2021-> wordt 2022	2022	
20. Onderzoek doen naar mogelijke verbeteringen van bestaande gidslijn in de Dorpsstraat.	BW advies gemaakt en besluitvorming geweest. Vervolgadvies en besluit	2021, verder 2022	
21. Onderzoek naar mogelijke herinrichting voor de kruising Eperweg- Dorpsstraat.	Planvorming 2021, uitvoering voorjaar 2022. Inzet op kleine verbeteringen.	verder in 2022	
22. Advies over de rijrichting en veilige inrichting van de Stationslaan na besluit stationsomgeving	nog niet gestart	2023	
23. Onderzoek naar mogelijke herinrichting voor de kruising Harderwijkerweg-Dorpsstraat na besluit stationsomgeving.	Planvorming 2021, uitvoering voorjaar 2022. Inzet op kleine verbeteringen. Mogelijk grote aanpassingen onderzoeken na realisatie tunnel en structureel effect op verkeer in Stationslaan, ca 2023	2021 verder in 2022	
24. Inrichtingsplan Ds. Martiniuslaan en parkeerterrein	Aangetroffen vervuiling wordt doorgerekend en verder uitgewerkt.	Verder in 2022	
25. Verbeteren van de vindbaarheid van parkeerlocaties door verbeterde inrichting en aanduiding parkeerroute	rapportage gereed. Quick wins gereed. (Verwijzing naar transferium en oostelijke parkeerring). Grotere aanpassingen via nieuw beleid (team Infra)		
26. Onderzoek doen of spreiding auto's over de parkeerlocaties verbeterd kan worden	Parkeeronderzoek doen, aanvraag nieuw beleid	2022	
27. Hernieuwd onderzoek naar bevoorrading binnen venstertijden	nog starten	2023	
28. Onderzoek naar maatregelen om het fietsen te stimuleren en parkeren van fietsen beter te organiseren als onderdeel van het GVVP	in 2021 besloten tot structureel maken van aanpak. Monitoring en evaluatie 2022	2020 verder in 2021	

E Het centrum is een duurzame, veilige, gezonde en prettige verblijfplaats. De inrichting van gebouwen en buitenruimtes bevorderen biodiversiteit en helpen om de effecten van klimaatverandering op te vangen.			
Deelproject	Voortgang	Planning	Groen/ rood
29. Ontwerp met OVN voor meer groen in en rond het centrum (bijv hanging baskets)	Idee voor plan, wordt verder onderzocht door gemeente en NO	Verder in 2022	
30. Stimuleren van biodiversiteit in het centrum is onderdeel van het groenbeleidsplan	Plan klimaatadaptatie en biodiversiteit vastgesteld, uitvoering later	2025	
31. Aanleg van meer wateruitgiftepunten in winkels in het Centrum	Door coronacrisis thema niet opportuun voor ondernemers; afweging service vs hygiëne/ veiligheid	2022	
32. Plan om waterberging en –infiltratie in het centrum creëren	Uitvoering bij ruimtelijke aanpassingen	Verder in 2022	
33. Voorstel voor maatregelen om temperatuurstijging in het centrum tegen te gaan (hittestress)	Plan klimaatadaptatie en biodiversiteit vastgesteld, uitvoering later	2025	
34. Onderzoek naar inzet camera's in het centrum om veiligheid te bevorderen	Voorstel ter bespreking voorgelegd aan commissie	2020	
35. Whemeplein muur	Deel is uitgevoerd (gedichten), rest volgt in 2022	2022	

Naam programma: Sociaal Domein	
Bestuurlijk opdrachtgever	P. Teeninga
Overige leden Stuurgroep	M. Storteboom, L. van der Maas (agendalid), J.C. Bos,
Ambtelijk opdrachtgever	J.C. Bos
Projectleider	G.J. van Bruchem

Aanleiding
<p>Het sociaal domein is volop in beweging. Er vinden veel veranderingen plaats en er komen steeds meer grote, strategische thema's en domeinoverstijgende taken en complexe, doelgerichte opgaven op de gemeente af. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de wet verplichte GGZ (Wvvgz), de woonzorg opgave en de aankomende decentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang van de centrumgemeenten naar de lokale gemeenten.</p> <p>Ook de totale (financiële) omvang van het sociaal domein neemt daarmee toe.</p> <p>Met de toename van het aantal gemeentelijke taken op het gebied van het sociaal domein en landelijke ontwikkelingen als het langer thuis wonen en de afbouw van de intramurale zorgcapaciteit zie we als gemeente ook een toename van het aantal complexe zorgvragen. Dit vraagt zowel om een integrale aanpak als een integrale uitvoering.</p> <p>De gemeente Nunspeet heeft een strategisch kader voor het sociaal domein opgesteld in de vorm van een visie sociaal domein. In de visie sociaal domein zijn er een aantal strategische lijnen uitgezet voor de toekomst, die verder uitgewerkt is in het beleidsplan sociaal domein en vervolgens worden uitgewerkt in uitvoeringsplannen.. Deze uitrol sluit aan op de bestaande praktijk en omvat geen nieuwe koers voor het Sociaal domein, we willen geen grote veranderingen en onrust teweeg brengen, maar vooral voortborduren op wat er al ligt.</p> <p>De ontvouwing van deze visie Sociaal Domein en de vertaling naar een beleidsplan, als koers voor de komende jaren, vraagt daarnaast ook extra aandacht en inzet van de gemeentelijke organisatie. We gaan als het ware verbouwen met de winkel open.</p> <p>Om te kunnen voldoen aan bovengenoemde uitdagingen en bewust in te zetten op de inhoudelijke opgave die voorligt, beschrijft de startnotitie een aanpak voor de komende jaren in de vorm van een programma Sociaal Domein. Een programma helpt overzicht en focus aan te brengen, eigenaarschap te creëren en overzicht en samenhang aan te geven in de doelen.</p> <p>Samengevat: met het opstellen van de visie is de stip op de horizon gezet. Vervolgens is de koers voor het sociaal domein uitgezet, dat doen we met het neerzetten van het programma sociaal domein. In de startnotitie is beschreven hoe de inrichting van het programma sociaal domein er uit ziet en aan welke uitdagingen het programma sociaal domein het hoofd biedt.</p> <p>Doelstelling: Uiteindelijk is het doel om de visie te realiseren en de organisatie daarop af te stemmen. Om dat te kunnen is het inrichten van een programma nodig. Binnen het programma sociaal domein is de visie vertaald naar een beleidsplan met maatschappelijke effecten en doelstellingen die de komende jaren het programma sociaal domein bepalen. Per jaar wordt er een uitvoeringsplan opgesteld waar de doelen per jaar beschreven worden. Zo houden we de focus op het bereiken van de stip op de horizon.</p> <p>Zodra het uitvoeringsplan gereed is zal de voortgang via een stoplichtenrapportage worden gemonitord.</p>

Voortgang op hoofdlijnen			
Fase	Gewenst product	Planning	Resultaat
Oriëntatie en voorbereiding	startnotitie	Voorjaar 2021	gereed
uitvoering	Beleidsplan sociaal domein	Eind 2021	Gereed, vastgesteld op 25-11-201
	Uitvoeringplan sociaal domein - uitvoeringsagenda - uitvoeringsplannen	Eind 2021/begin 2022 1 ^e kwartaal 2022 Aansluitend aan de uitvoeringsagenda	Projectplan gereed, uitvoering eerste helft 2022

	Monitor sociaal domein	Projectplan eind 2021, uitvoering 2022	Projectplan wordt in december besproken

Voortgang van de fase waarin het programma zich bevindt

Het programma bevindt zich in de **uitvoeringsfase**. De visie sociaal domein is op 25 maart 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Het integraal beleidsplan sociaal domein is vastgesteld op 25 november 2021. De programmaliijn uitvoering wordt momenteel ingericht en is bezig met het proces rondom uitvoeringsagenda en vervolgens uitvoeringsplannen. De omgeving (zowel in- als extern is betrokken bij het in kaart brengen van de doelen en de maatschappelijke effecten bij het opstellen van het beleidsplan. Hiervoor zijn de projectleider en junior projectleider nog steeds betrokken.

Enmaal per zes weken komt de stuurgroep programma sociaal domein bijeen en eens per vier weken is er een programmagroep met de ambtelijk opdrachtgever. De projectgroep komt wekelijks bij elkaar.